

[별지 제1호 서식]

**정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서**

① 정책사업명	둔포처리구역 하수관로정비사업		
② 추진배경	쾌적한 주거환경 조성으로 지역균형 발전 도모와 공공수역의 수질향상 및 공중 보건위생의 향상		
③ 사업개요	- 위치 : 아산시 둔포면 둔포리, 운교리, 송용리, 운용리, 석곡리 - 사업량 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 463개소 - 기간 : 2018. 4. ~ 2022. 6. - 사업비 : 184.25억원(국 118.8, 시 65.45)		
④ 사업부서	수도사업소 하수도과	⑤ 담당자	홍왕호
⑥ 선정기준	10억원 이상 시설공사	⑦ 사업기간	2018 ~ 2022
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 실시설계 용역 착수	‘18.04.23	박 전 이	종 열 과 장 진 규 팀 동 연 담 당
○ 충청남도 건설기술의	‘19.03.21	박 전 이	종 열 과 장 진 규 팀 동 연 담 당
○ 공공하수도 설치인가고시	‘19.10.13	박 전 이	종 열 과 장 진 규 팀 동 연 담 당
○ 공사 진행 중(95%)	‘22.05. 현재	윤 수 진 과 장 이 현 석 팀 홍 왕 호 담 당	