

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	배방 중로1-1호 도시계획도로 개설(한양수자인)		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> - 배방읍 공수·북수리 주변 7개 아파트 및 배방 초등·중등·고등학교와 삼성전자 등이 이용하나, 도로 폭이 협소하여 상습 교통정체 발생 - 현재 3개 공동주택 단지 및 월천지구 도시개발사업이 진행 중으로 교통정체가 심화되어 주변 지역주민의 생활 불편이 가중 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 배방읍 공수리 일원 - 사업내용 : 도로 개설 L=94m, 4차로 - 총사업비 : 45억 원(시 15억, 기타 30억) - 시행기관 : 아산시 		
④ 사업부서	도로시설과	⑤ 담당자	시설5급 한영석 시설7급 허광희
⑥ 선정기준	10억 원 이상 시설공사	⑦ 사업기간	2016 ~ 2023
<그간 주요 추진내용>			
○ 공사 준공	‘23.11.13.	한영석 과장 황규민 팀장 허광희 주무관	
○ 공사 재착공	‘23.04.05.	한영석 과장 황규민 팀장 허광희 주무관	
○ 명도소송 수행 (수용재결 이후 점유자)	‘22.09.29.	한영석 과장 황규민 팀장 허광희 주무관	
○ 공사 착공	‘21.05.20.	유경재 과장 황규민 팀장 정운중 주무관	
○ 한양수자인 2차 조합 협약 체결 (분담금 10억 원)	‘21.05.17.	한영석 과장 강응식 팀장 한지웅 주무관	
○ 보상 협의 착수	‘20.08.20.	한영석 과장 강응식 팀장 한지웅 주무관	
○ 실시계획 인가 고시	‘20.03.26.	한영석 과장 강응식 팀장 한지웅 주무관	
○ 한양수자인 1차 조합 협약 체결 (분담금 20억 원)	‘20.02.25.	한영석 과장 강응식 팀장 한영석 주무관	
○ 분담금 30억원 협약 요청 (아산시→사업자)	‘18.03.02.	강용구 과장 한영석 팀장 전병길 주무관	
○ 도시계획도로 개설 협의 요청 (사업자→아산시)	‘16.08.10.	김효섭 과장 한영석 팀장 장요순 주무관	