

13. 곡교리 일원 농경지 침수예방사업 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○		○	정상추진	60%	2021. 12.

□ 정 책 목 표

- 곡교천 수위 상승시 내수가 배제되지 않아 곡교리 농경지 배수불량으로 침수피해가 반복되고 있는 실정으로 배수개선사업 검토 필요
- 농경지 침수피해를 예방하여 농민들의 애로를 해소하고 안전 영농 기반을 조성하여 농경지 이용율 증대 및 농가소득 증대 기여

□ 정 책 개 요

- 삽교방조제 배수갑문 확장을 통한 집중홍우시 곡교천 수위상승 억제
 - 배수갑문 설치 폭 24m × 높이 10.6m × 5련(120m)
 - 사업비 817억원, 시행자 : 한국농어촌공사
- 곡교천일원의 농경지내 배수로 개선사업 추진
 - 배수로 준설 및 정비

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2015. 11. 삽교방조제 배수갑문 확장공사 착수
- 2018. 6. : 한국농어촌공사 아산지사 업무 협의
- 2018. 6. : 삽교방조제 배수갑문 확장공사 추진
- 2019. 10. : 공약 변경 협의



□ 향 후 추 진 계 획

- 2020. 5. : 정비대상지 조사 및 실시설계착수
- 2021. 1. : 정비공사 착공
- 2021. 12. : 삽교방조제 배수갑문 확장공사 완료
- 2022. 12. : 정비공사 완료

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 농어촌공사 협약	· 공약변경	· 삽교방조제 배수갑문 확장공사 착수	· 삽교방조제 배수갑문 확장공사	· 정비공사 완료	

□ 공약달성 최종목표

- 침수예방사업 준공

□ 기 대 효 과

- 농경지 침수피해 예방을 통한 영농환경 개선
- 안전영농 기반조성을 통한 농경지 이용율증대 및 농가소득 증대 기여