

21. 영인면민을 위한 체육시설 설치 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		정상추진	35%	2022.10.

□ 정 책 목 표

- 체육시설 확충을 통한 생활체육 공간 확보로 시민들의 체육 활동 지원 및 건강증진에 기여

□ 정 책 개 요

- 사 업 명 : 영인면민을 위한 체육시설 설치 추진
- 위 치 : 영인면 아산리 35-6(영인중학교)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 6.
- 사 업 량 : 개방형다목적체육관 건립
- 총사업비 : 90억 원 (기금 30억원, 교육청 45억원, 시비 15억 원)

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2018. 09. 추진 계획 관련 회의 (영인면)
- 2019. 07. 개방형 다목적체육관 생활SOC 공모사업 신청
- 2019. 09. 개방형 다목적체육관 생활SOC 공모사업 선정(학교수영장형)
- 2020. 10. 설계공모 및 용역 착수

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 08. 건립공사 착공
- 2022. 10. 건립공사 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 추진 계획 주민 설명및관련기관 협의 (18. 9.)	· 공모사업신청 (19. 7) · 공모사업선정 (19. 9)	· 투자심사(20. 3) · 설계공모(20. 9) · 설계용역착수 (20. 10)	· 설계용역원료 (21. 7) · 공사착공(21. 8)	· 공시준공(22. 10) (* 개관 : 22. 11)	

□ 공약달성 최종목표 → 체육시설 설치사업 준공

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	90	0	0	30	35	25	0
국 비	0	30	0	0	10	15	5	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	15	0	0	5	5	5	
기 타	0	45	0	0	15	15	15	

□ 기 대 효 과

- 체육시설 조성을 통한 주민의 여가활동 공간 확보 및 건강생활 증진