

23. 온양동 행정복지센터 주민편의 공간확대 및 주차문제 해소추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	40%	2022. 5.

□ 정 책 목 표

- 온양5동 행정복지센터 착공

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 용화동 460번지 일원[용화 남산지구 공공청사 부지]
- 규 모 : 대지면적 6,292㎡, 연면적 2,326㎡, 지하1층/지상2층

□ 그 동 안 추 진 상 황

- 2017. 7. : 온양5동 행정복지센터 건립 공약사항 사전검토
- 2018.10. : 용화남산지구 지구단위계획 변경 및 지형도면 승인고시
- 2019. 04. 온양5동 행정복지센터 건립 관련 의견수렴 요청
 입지선정 관련 주민설명회 개최(청사추진위원장 외 19명)
 - 용화남산지구 공공청사 및 현 청사 부지 입지에 대한 대지조건의 적절성 예산의 타당성, 사업기간 등을 상호 비교분석 설명(공공시설과)
- 2019. 06. 지방재정투자심사 승인 및 공공건축사업 사전검토
- 2019. 08. 공유재산심의 및 관리계획 승인
 행정복지센터 건립부지 확정
 온양5동 행정복지센터 기본계획 보고
- 2019. 10. 행정복지센터 추진 협업협의회 개최
- 2019. 11. 지반조사 착수 및 건설공사 기본계획 수립

- 2020. 02. 건축설계공모 등록신청 접수
- 2020. 03. 건축설계공모 심사 및 당선작 선정(건축사사무소 티오피)
- 2020. 04. 설계용역 착수
- 2020. 05. 착수보고회 및 주민설명회 개최
- 2020. 06. 설계서포터즈(1차) 회의 개최 및 계획설계 완료
- 2020. 08. 설계서포터즈(2차) 회의 개최 및 건축협의를 완료
특별교부세 교부결정(지역현안수요, 6억원)
- 2020. 09. 중간설계 완료

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 02. 설계용역 완료
- 2021. 04. 공사발주 및 착공
- 2022. 05. 공사완료
- ※ 사업추진방식(민간, 공공기관) 결정시 추진일정 변경 가능

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
	·부지확보방법결정 (19.3.) ·지방재정투자심사 (19.6.) ·공유재산심의(19.8.)	·건축설계공모(20.3.) ·설계용역착수(20.4.) ·중간설계완료(20.9.) ·예비인증취득 (20.12.)	·설계용역완료 (21.2) ·공사착공(21.3)	·공사준공(22.5)	

□ 공약달성 최종목표 → 건축공사 착공

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	71	0	0	4	43	24	0
국 비	0	6	0	0	0	6	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	65	0	0	4	37	24	0
기 타		0	0	0	0	0	0	0

□ 기 대 효 과

- 온양동 행정복지센터 주민편의 공간확대 추진