

13. 은행나무길 주변 활성화 마스터플랜 수립 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		이행 후 계속추진	100%	2019. 12.

□ 정 책 목 표

- 곡교천, 온양민속박물관, 현충사 등 주변 관광자원과 연계할 수 있는 종합계획 수립

□ 사 업 개 요

- 사 업 명 : 은행나무길 주변 활성화 마스터플랜 수립
- 사업목표 : 은행나무길과 현충사의 아산 대표 명소성을 강화하고, 주민 참여형 문화 및 관광인프라 구축을 통한 아산만의 색다른 문화 관광 명소 조성
- 사업내용
 - 주민복지형 문화공간 조성
 - 주변 명소 간 연계 활성화
 - 방문객 체험프로그램 확대
 - 주민자생조직 육성 및 일자리 창출

□ 그 동 안 추 진 상 황

- 2018. 12. 관련부서 및 문화재단 등 유관기관과 추진계획 협의 수립
- 2019. 1. ~ 3. 민간전문가 자문
- 2019. 4. 은행나무길 주변 활성화 마스터플랜 수립(협업부서 지정)
- 2019. 3. ~ 9 마스터플랜 수립에 따른 협업부서 업무 지정 및 세부 사업 추진을 위한 TF팀 회의 개최



【 문화관광과 】 이순신 테마놀이터 조성

- 2019. 8. 이순신테마놀이터 조성 기본계획 수립
- 2020. : 공유재산관리계획 의결, 대상지 토지 매입

【 건설과 】 곡교천 세월교 설치(완료)

- 2019. 10. 공사 착공
- 2020. 5. 공사 준공

【 농업기술과 】 곡교천 꽃밭 조성

- 2020. 5. 곡교천 유채꽃 개화완료, 채종 준비
- 2020. 10. 곡교천 둔치 유채 파종

【 공원녹지과 】 은행나무길 산책로 조성

- 2019. 8. 곡교천 둔치쉼터 조성사업 준공
- 2020. 4. 은행나무길 광장 데크 보완사업 완료
- 2020. 5. 은행나무길 생육환경 개선사업 발주(240m)
- 2020. 10. 가을단풍철 대비 꽃식재 및 편의시설 보완
- 2020. 12. 은행나무길 내 공중화장실 설치

□ 향 후 추 진 계 획

○ 부서별 연계사업 지속협의 및 추진

【 문화관광과 】

- 2021. 3. 이순신테마놀이터 조성사업 기본 및 실시설계
- 2021. 9. 이순신테마놀이터 조성사업 착공
- 2021. 11. 이순신테마놀이터 조성사업 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 관련부서 및 유관기관과 추진계획 협의 의견수렴	· 은행나무길 주변 활성화 마스터플랜 수립	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진	· 세부추진계획 지속 추진	

□ 공약달성 최종목표 → 마스터플랜 수립 및 추진

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		16.42	0	0	3	13.42	0	0
국 비		0	0	0	0	0	0	지속추진
도 비		7.71	0	0	1	6.71	0	지속추진
시 비		8.71	0	0	2	6.71	0	지속추진
기 타		0	0	0	0	0	0	지속추진

□ 기 대 효 과

- 은행나무길 주변 활성화를 위한 통합적인 마스터플랜 수립으로 주민
여가 휴식 공간 조성 확대 및 관광자원의 다양성 확보

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
		1		

- 민간전문가, 관련 단체 자문 1회 (2019.1.)