

17. 도고신언리지역연계형 '추억의거리' 권빙명소 조성 추진

| 사 업 구 분 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|--------|-----------|
| 주 체 별 | | 유 형 별 | | 재 원 별 | | 추 진 상 황 | | |
| 국 책 | 자 체 | 기 존 | 신 규 | 예 산 | 비예산 | 완료여부 | 추진율(%) | 완료시기 |
| | ○ | | ○ | ○ | | 정상추진 | 60% | 2021. 12. |

□ 정 책 목 표

- 문화를 향유하는 문화중심지 만들기
 - 구 도고역사 주변 정비를 통해 다양한 문화환경 조성

□ 정 책 개 요

- 사 업 명 : 도고면 농촌중심지 활성화사업
- 위 치 : 도고면 신언리 및 기곡리 일원
- 사업내용 : 웃음광장, 추억의 거리, 산책로정비, 운영조직 컨설팅 등
- 사업기간 : 2016. ~ 2021.(6개년)
- 사 업 비 : 2,516백만 원(자부담 16백만원)

□ 그 동안 추진 상황

- 2017. 2. 기본 및 시행계획 지역역량강화사업 용역 착수
- 2017. 3.~2018. 4. 현장포럼 등 주민의견 수렴
- 2018. 9. 기본계획 수립 고시
- 2019. 1. 운영조직 법인화(도고들빛사랑협동조합 설립)
- 2019. 3. 주민참여 마을만들기 추진
- 2019. 4. 마을활동가 교육 및 자원조사 추진
- 2019. 7. 1단계 시행계획 수립 및 광장 조성공사 착수

- 2019. 8. 1단계 시행계획 수립 및 도고광장 조성 착공
- 2020. 3. 1단계 시행계획 변경 수립
- 2020. 4. 지역역량강화(2차) 협상에 의한 계약 추진
- 2020. 6. 2단계 시행계획 수립, 도고광장조성 준공
- 2020. 9. 기곡리 야외무대 정비공사, 교량조명 설치공사 착공
- 2020. 12. 기곡리 야외무대 정비공사 준공
- 2020. 12. 시행계획 변경(기간연장) 고시

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 3. 교량조명 설치공사 완료 및 간판정비, 안내표지판 착공
- 2021. 6. 2단계 공사완료
- 2021.12. 2단계 사업완료

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

| 추진계획 | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|-----|
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기후 |
| · 기본계획 수립 | · 1단계 시행계획 완료(19.3.) · 공사착수(19.4.) | · 2단계 시행계획 완료(20.3.) · 사업완료(20.12.) | · 2단계 공사완료(21.7.) · 사업완료(21.12.) | | |

□ 공약달성 최종목표 → 추억의 거리 사업 완료로 관광 명소화

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

| 구 분 | 기투자 (만6까지) | 임기내 예산 계 | 임 기 내 | | | | | 임기 후 |
|-----|---------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2018. 7~ | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 계 | 7.7 | 17.3 | 4.2 | 8.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| 국 비 | 5.5 | 12 | 2.9 | 5.8 | 3.3 | 0 | 0 | 지속추진 |
| 도 비 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 지속추진 |
| 시 비 | 1.9 | 4.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | 지속추진 |
| 기 타 | | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 지속추진 |

□ 기 대 효 과

- 장항선 이전, 도고온천 쇠퇴 등으로 침체된 지역의 활성화 방안 마련
- 주민역량강화를 바탕으로 지속가능한 농촌지역개발 구현

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

| 설명회,공청회 | 만족도조사 | 민간전문가자문 | 언론/방송보도 | 기타(추진위원회) |
|---------|-------|---------|---------|-----------|
| 2 | | 3 | 3 | 20 |

- 기본계획수립 착수보고회 (2017. 02. 20.)
- 기본계획수립 주민공청회 (2018. 05. 09.)
- 주민의식조사 1회 (2017. 06. ~ 07.)
- 도고면 생활환경과 서비스 이용에 관한 설문조사 1회 (2017. 06. ~ 07.)
- 도고면 관광객 설문조사 1회 (2017. 05. ~ 06.)
- 도고 핫 페스트 참여자/방문객 모니터링 조사 1회 (2018. 09. 28 ~ 29)
- 충남연구원 공공디자인센터 자문 2인(회) (2017. 04. 24. ~ 05. 08.)
- 리더워크숍 전문가 자문 2인(회) (2018. 01. 19. ~ 01. 20.)
- 추진위원회 개최 28회 (2017. 04. 27. ~ 2018. 12. 31)