

19. 배방산 시민휴식공간(등산로정비, 체육시설 등)조성

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	90%	2022. 6.

□ 정 책 목 표

- 배방산을 찾는 시민들의 욕구에 부응하는 등산로 및 편의시설, 체육시설 등의 정비, 보완으로 쾌적한 시민 휴식공간 조성

□ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2018~2022년
- 사업위치 : 배방읍 공수리, 북수리, 신흥리, 회룡리 일원
- 총사업비 : 6억원 (시비)
- 사업내용
 - 배방산 산성 및 등산로 정비(등산로: 9.5km, 배방산성: 1.5km)
 - 이용자 중심의 숲길 조성 및 편의시설 도입

□ 그 동안 추진 상황

- 2018. 05. 등산로 계단, 벤치, 평상, 안전로프 등 정비
- 2018. 12. 배방산 정상 사방 조망을 위한 데크 설치
[전망데크 276㎡, 난간 104경간]
- 2019. 06. : 등산로 정비 및 휴게시설 설치
[윤정사 주차장 ~ 정상]
- 2020. 05. : 등산로 휴식공간 및 등산로 정비사업
[통나무목재계단 정비, 평의자방향안내판 설치 등]
- 2020. 09. : 등산로 제초 등 유지관리

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 이용자의 안전과 편리성을 위한 시설물 보완
 주요노선 주변에 대한 쓰레기수거 등 환경정비
- 2022. 지속적인 시설물 유지관리 및 쾌적한 환경정비

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·배방산 정상 전망데크 설치	·등산로 정비 -종합안내판. 목재계단.휴게 시설물설치 등 (윤정사~정상)	·등산로 정비 및 배방산성 쉼터 조성 (크라운제과~ 정상~삼정@)	·노후 시설물 정비 및 등산로 보완	·노후 시설물 정비 및 관리	·보완 및 유지 관리

□ 공약달성 최종목표 → 배방산 9.5km구간 정비 및 보완

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만원까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	6	1	1.5	1.5	1.5	0.5	0
국 비	0							지속추진
도 비	0							지속추진
시 비	0	6	1	1.5	1.5	1.5	0.5	지속추진
기 타	0							지속추진

□ 기 대 효 과

- 쾌적한 휴식 공간 제공으로 시민들의 건강한 삶 영위 도모
- 배방권 둘레길 사업과 연계하여 탐방하며 즐기는 숲길 조성으로 시민
 삶의 만족도 향상

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
		1		

- 민간전문가, 관련 단체 자문 1회 (2019. 01. 14.)

산림과 산림경영팀장 명환석(☎ 2045) / 담당자 정준호(☎ 2606)