



23. 아산문화공원 시민 문화공간 조성 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	70%	2021. 5.

□ 정 책 목 표

- 도심권 대규모 녹색·문화숲 확충으로 미세먼지 저감 등 생활환경개선 및 시민의 삶의 질 향상
- 온양민속박물관~곡교천~은행나무길~현충사까지 연계된 역사 / 문화 / 생태 / 관광벨트의 주요 거점 공간 마련 등 아산시 브랜드가치 제고

□ 정 책 개 요

- 사업기간 : 2017. ~ 2022.
- 내 용 : 토지보상, 공원조성계획(변경) 결정 및 실시설계, 공원조성
- 총사업비 : 480억 원

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2017. 07. ~ 2020. : 토지매입 89필지/70,515㎡(90%), 257억 원 집행
- 2019. 07. : 공원조성계획(변경)결정 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 04. : 공원조성 기본구상(최종안) 수립
- 2020. 09. : 공원조성계획(변경) 결정 고시
- 2020. 12. : 토지수용재결(의결)(미협의회지 8필지, 13억원)

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 02. ~ 04. : 충남도 건설기술심의 및 계약심사
- 2021. 05. ~ 2022. 12. : 조성공사 발주 및 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 토지보상	· 실시계획 용역 착수 · 실시계획 인가 고시 · 토지보상	· 토지 수용재결 신청	· 공사 발주 · 공사 착공	· 공사 준공	

□ 공약달성 최종목표 → 공원조성 착수

□ 투자 계획

(단위 : 억 원)

구분	기투자 (만천6까지)	임기내 예산 계	임기내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	30	450	70	85	111.1	85	98.9	
국비		0	0	0	0	0	0	
도비		11.1	0	0	11.1	0	0	
시비	30	258.9	70	5		85	98.9	
기타		180	0	80	100	0	0	

□ 기대 효과

- 장기미집행 도시계획시설 해소
- 곡교천-은행나무길-현충사로 연계되는 아산시 녹지축의 거점으로 아산시 랜드마크 공원으로 조성하여 진정한 녹색복지 환경을 제공
- 기 조성된 청소년교육문화센터, 온양민속박물관 및 조성 예정인 아산문예회관 등 기존시설과 연계하여 시너지 효과 발생

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가지문	언론/방송보도	기타
		2	3	2

- 민간전문가(상명대 강현경 교수) 자문 1회 (2019. 01. 11.)
- 민간전문가(공주대 조용현 교수) 자문 1회 (2019. 01. 14.)
- 권곡문화공원 신규공원명 시민추천 설문조사(1차) (2020. 05.)
 - 시 홈페이지 등(기간 : 2020. 5. 22. ~ 6. 11.)
- 권곡문화공원 시민추천 공원명 선정 투표 설문(2차) (2020. 07.)
 - 시 홈페이지 등(기간 : 2020. 7. 08. ~ 7. 17.)
 - 『아산문화공원』 공원명 확정