

21. 쌍죽소하천 정비추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	45%	202.12.

□ 정 책 목 표

- 염치읍 쌍죽리 및 염성리 일원 쌍죽소하천에 대하여 여름철 집중호우에 의한 침수피해 방지 및 하천생태 환경 개선을 통한 지역 주민의 주거환경 개선

□ 정 책 개 요

- 사업위치 : 아산시 염치읍 쌍죽리 및 염성리 일원
- 사업규모 : 소하천 정비 L=3.37km
- 총사업비 : 114.18억 원 (국 10.95, 시 103.23)
- 사업기간 : 2017. ~ 2023.

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2016. 6. : 신규사업 건의
- 2016. 11. : 신규사업 확정
- 2017. 2. 28. : 실시설계용역 착수
- 2017. 4. 17. : 소규모환경영향평가용역 착수
- 2017. 7. 3. : 실시설계용역 중지
- 2018. 7. 26. : 주민설명회 실시
- 2019. 3. 4. : 사업계획 변경 협의(충청남도, 행정안전부)
- 2019. 5. 28. : 사전 설계검토 조건부 승인(행정안전부)
- 2019. 7. 26. : 주민설명회 실시(2차)

□ 기대 효과

- 수변공간 재창출 및 주변지역 연계개발을 통한 관광 및 지역경제 활성화

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
2	-	-	-	-

- 주민 사전의견 청취 1회 (2017. 5. 25.)
- 주민대표자 회의(2018. 4. 2.), 주민설명회 실시(2018. 7. 26.)
- 2019. 7. 주민설명회 개최(2차)