

## 24. 온양천 생태하천 복원사업 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	50%	2022. 12.

### □ 정 책 목 표

- 온양천의 수질개선 및 수생태계 건강성 회복
- 친수시설 설치를 통한 지역 주민의 여가휴식 공간 제공

### □ 정 책 개 요

- 위 치 : 아산시 모종동~ 권곡동
- 사 업 량 : 생태하천복원 L=1.2km
- 사 업 비 : 216억원(도108, 시 108)
- 사업기간 : 2016 ~ 2022

### □ 그 동안 추 진 상 황

- 2015. 2. 생태하천 복원계획 수립
- 2017. 2. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. 하천기본계획 수립고시(충남도고시 2019-1184)
- 2020. 09. 사업계획 변경승인(충남도→시)
- 2021. 01. 소규모환경영향평가 협의완료
- 2021. 02. 금강유역환경청 기술검토 완료

### □ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 10. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

### □ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 ( 확 인 지 표 )

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
사업계획변경 승인완료	실시설계 추진	사업계획변경 기술검토 협의	착 공	준 공	

□ 공약달성 최종목표 → 온양천 생태하천 복원사업 착공

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 03. 생태하천복원심의
- 2021. 04. 실시계획인가
- 2021. 06. 보상계획 열람 및 주민 의견 청취
- 2021. 06. 공사착공
- 2022. 12. 공사준공

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	90	125.76	20.05	5.3	9.44	36	54.97	0
국 비	45	25.3	20	5.3				
도 비	0	37.58			4.72	18	14.86	
시 비	45	62.88	0.05		4.72	18	40.11	
기 타	0	0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

- 온양천의 생태계를 회복하고 생명력 있는 하천 복원 및 수질보전