

12. 복합공영(화물/버스)차고지 조성 사업

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○		○		○		정상추진	46%	2020.12

□ 정 책 목 표

- 대형차량의 밤샘주차에 따른 교통안전사고 위험 사전 예방
- 대중교통기반시설확보에 따른 경영개선 및 종사자 복지 증진

□ 사 업 개 요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 아산시 초사동 471-1번지 일원 (면적 : 36,396m²)
- 총사업비 : 15,649백만원(국비 4,500, 시비 11,149)
- 주요시설 : 대형차량 주차면 252면, 관리사무소, 휴게시설 등

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2014. 12. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2016. 6. 아산 화물공영차고지 건설 국비 지원 결정
- 2017. 1. 복합공영차고지 추진계획 수립
- 2018. 5. 사업대상지 토지 보상 실시
- 2018. 10. 실시설계 및 실시계획인가 용역 착수
- 2019. 5. 도시계획시설사업의 실시계획인가
- 2019. 6. 실시설계 및 실시계획인가 용역 완료
- 2019. 6. 도 계약심사 승인 및 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2019. 6. 공사 착공
- 2020. 1. 공사 중지

□ 기대 효과

- 공영차고지 조성에 따라 화물운수종사자의 근무여건 향상 및 도심권 야간 주차에 따른 교통안전성 개선,
- 대중교통 기반시설확충에 따른 경영개선 및 이용 활성화

□ 시민 참여 실적

- 2018. 3. 지역 주민설명회 개최
- 2018. 4. 지역 주민설명회 개최
- 2018. 11. 지역 주민과 함께하는 선진지 견학
- 2019. 2. 지역 주민설명회 개최

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
3				선진지 견학 1회