

17. 파라디스호텔~교원연수원 간 도로(시도15호)

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		완료	100%	2020. 03.

□ 정 책 목 표

- 시도15호 미개설 구간 확장으로 원활한 교통소통 및 주민불편 해소

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 선장면 신성리 일원(시도 15호)
- 사 업 량 : 도로 확포장(2차로), L=495m
1구간(L=230m), 2구간(L=265m)
- 사 업 비 : 13.7억 원(국비 5억 원, 시비 8.7억 원)
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년

□ 그 동 안 추 진 상 황

- '18. 05. : 1구간 실시설계 완료 및 보상 착수
- '18. 10. : 1구간 보상 완료 및 공사 착공
- '18. 11. : 2구간 실시설계 착수
- '18. 12. : 2구간 주민설명회 개최
- '19. 03. : 1구간 공사 준공
- '19. 07. : 2구간 공사 착공
- '20. 03. : 2구간 공사 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·실시설계 완료 (‘18.05.) ·공사 착공(1구간) (‘18.10.) ·실시설계 착수 (2구간) (‘18.11.)	·공사 준공(1구간) (‘19.03.) ·공사 착공(2구간) (‘19.07.)	·공사 준공(2구간) (‘20.03.)			

□ 공약달성 최종목표 → 도로준공 및 사용개시

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	3.7	10	5	5	0	0	0	0
국 비		5	5	0	0	0	0	
도 비		0	0	0	0	0	0	
시 비	3.7	5	0	5	0	0	0	
기 타		0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

- 지역주민 교통 불편 해소로 낙후지역 균형발전 도모

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1			2	

- 특별교부세 확보 홍보(2018. 3.)
- 주민설명회개최 1회(2018. 12.)
- 2019. 03. : 공사준공(1구간) 홍보
- 2020. 03. : 공사준공(2구간) 홍보