

18. 배방 주차타워 조기 완공

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		완료	100%	2020. 5.

□ 정 책 목 표

- 배방 공수지구 주차공간 확보를 위한 주차타워 건립

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 아산시 배방읍 공수리 1655[배방 공수지구 내]
- 규 모 : 연면적 4,954.16m², 주차타워 4층(5단), 주차면수 175대

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2018. 4. : 건설공사 기본계획 수립
- 2018. 5. : 공유재산심의회 심의 완료
- 2018. 5. : 충청남도 계약심사 완료
- 2018. 7. : 설계용역 계약 및 착수
- 2018. 10. : 계획설계 검사원 검토
- 2019. 1. : 신기술(특허)공법 관련 기술자문위원회 심의
- 2019. 2. : 경관심의 완료
- 2019. 3. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증
- 2019. 6. : 일상감사 및 계약심사(전기) 완료
- 2019. 6. : 설계용역 완료
- 2019. 7. : 계약심사(건축, 소방) 완료
- 2019. 9. : 공사 착공
- 2019. 12. : 골조공사 완료 및 동절기 공사 일시중지

- 2020. 02. 동절기 공사 중지 해제(재착공)
- 2020. 05. 공사완료
- 2020. 6. : 시설물 이관(공공시설과→교통행정과)

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·설계용역착수(18.7.) ·설계용역일시중지(18.12.)	·설계용역완료(19.6.) ·공사계약 및 착공(19.9.)	·공사 준공(20.5.)			

□ 공약달성 최종목표 → 준공 및 운영개시

□ 투자 계획

(단위 : 억 원)

구분	기투자 (민간까지)	임기내 예산계	임기내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	14	50	6	44	0	0	0	0
국비	0	23	3	20	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	14	27	3	24	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 기대 효과

- 배방 공수지구 주차난 해소 및 지역상권 활성화
- 불법 주·정차 예방으로 원활한 교통흐름 및 보행안전 도모

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가지문	언론/방송보도	기타
0	0	1	0	0

- 전문가 자문회의 개최 1회 (2019. 01. 21.)