

18. 배방체육관 조기 완공

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		완료	100%	2020. 3.

□ 정 책 목 표

- 배방지역 체육시설 인프라 확충
 - 체육활동 장려 및 주민들의 건강증진에 기여

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 배방월천지구 도시개발구역 내 근린공원 1
- 규 모 : 연면적 5,269㎡, 지하 1층/지상 2층
- 사업내용 : 수영장(25m×6레인), 다목적체육관, 체력단련실, 다목적실 등 기타 부대시설
- 총사업비 : 150억 원(국비 50.4억, 도비 13억, 시비 86.6억)

□ 그 동 안 추 진 상 황

- 2015. 8. 2016~2020년 중기지방재정계획 반영
- 2016. 6. 지방재정 투자심사(중앙)완료
- 2016. 8. 공유재산 심의 및 관리계획 승인
- 2016. 10. 건설공사 기본계획 수립
- 2017. 3. 설계용역 착수
- 2018. 5. 설계용역 준공
- 2018. 10. 공사 및 용역(감리, 폐기물처리)착수
- 2018. 12. 동절기 공사중지
- 2019. 2. 동절기 공사 해제 및 재착수

- 2019. 10. 골조공사 완료
- 2020. 02. 공사완료 및 시운전
- 2020. 02. 공사완료
- 2020. 03. 준공검사 완료
- 2020. 03. 시설물 이관(공공시설과→체육진흥과)
- 2020. 04. 시설물 이관(공공시설과→체육진흥과)

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·설계용역 준공(18.5.) ·건축공사 착공(18.10.)	·골조공사완료 (19.7.) ·내부마감공사 완료 (19.12.)	·공시준공(20.2.) ·시설물이관(20.3.))			

□ 공약달성 최종목표 → 배방체육관 건립 준공

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	76.1	73.9	0	73.9	0	0	0	0
국 비	30.34	14.66	0	14.66	0	0	0	0
도 비	13	0	0	0	0	0	0	0
시 비	32.76	59.24	0	59.24	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 기 대 효 과

- 다양한 생활체육 활동을 즐길 수 있는 시민 맞춤형 체육공간 확보
- 공원시설과 연계하여 운동과 휴식을 겸할 수 있는 힐링 공간 조성
→ 주민들의 생활 체육활동 장려 및 건강 증진 기여

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
0	0	2	2	0

- 민간전문가, 관련 단체(설계서포터즈)자문 1회 (2017. 6. 30.)
- 민간전문가, 관련 단체 자문 1회 (2019. 01. 10.)