

6. 광역교통망 연계도로(아산C-시외버스터미널)조기 건설

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		정상추진	30%	2022. 6.

□ 정 책 목 표

- 아산IC(아산~천안 고속도로) 개통에 따른 원도심, 모종동, 배방읍 일원에서 고속도로까지 접근성 향상
 - 모종·풍기지구 도시개발사업의 원활한 추진 및 은천대로의 교통량 분산으로 교통편익 제공

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 모종동~배방읍 구령리(도시계획도로 대로2-17호)
- 사 업 량 : 도로 개설(4차로), L=0.7km
- 사 업 비 : 400억 원(시비 400억 원)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2015. 12. : 아산~천안 고속도로 착공
- 2019. 1. : 실시설계 및 실시계획 인가 용역 착수
- 2019. 12. : 실시계획인가 신청
- 2020. 03 : 보상 착수
- 2020. 07 : 공사 착수

□ 향 후 추 진 계 획

- 2022. 06 : 공사 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 실시설계발주 (‘18.11.)	· 실시설계착수 (‘19.01.)	· 인가및보상착수 (‘20.07.)	· 공사착공 (‘21.07.)	· 공사준공 (‘22.12.)	

□ 공약달성 최종목표 → 도로 준공 및 사용개시 → 공사착공

□ 투자 계획

(단위 : 억 원)

구분	기투자 (만67까지)	임기내 예산계	임기내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		400	4	0	110	0	286	0
국비		0	0	0	0	0	0	
도비		0	0	0	0	0	0	
시비		320	4	0	30		286	
기타		80	0	0	80		0	

□ 기대 효과

- 아산IC(아산~천안 고속도로) 개통에 따른 원도심, 모종동, 배방읍 일원에서 고속도로까지 접근성 향상
- 모종·풍기지구 도시개발사업의 원활한 추진 및 온천대로의 교통량 분산으로 교통편익 제공

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
			다수 보도	

○ 아산IC 진입도로 사업 언론보도 다수(50만 자족도시 인프라 확충)

도로과 도시시설팀장 황규민(☎2446), 담당자 정운중(☎2941)