

2-1-1

아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		23,800	정상추진	20	2026.6.	2029.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		공공기관유치팀(☎530-6147)			
협조부서		체육진흥과 일자리경제과 시립도서관			팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253) 청년지원팀(☎540-2999) 도서관정책팀(☎530-6602)			

❖ 공약목표 : 아산세무서 이전(복합청사 건립) 결정

■ 정책(사업)개요

- 아산세무서 신축 이전(온천지구 내) 사업 추진
 - 2013년 아산시(범시민, 기업체 등) 노력 통해 아산세무서 조직 신설
 - 현재 배방에 임차건물 사용중[이전 예정지: 온천지구(온천동 1937)]
- 아산세무서 등 복합청사 건립 통해 생활SOC 시설 등 구축
 - 복합청사, 생활SOC 등 구축하여 정주여건 개선 및 원도심 활성화 기여

■ 추진현황

- 2025. 2. 국회, 기재부, 국세청 등 통해 세무서 이전 결정 추진
- 2025. 3. 관계기관 미팅(아산시-북기왕의원실-기재부-국세청-캠코)
 - 아산세무서 포함 온천지구 활용 구상의 실질적 공감대 형성 추진
 - ※ 세무서 외 복합청사 건립과 함께 청년창업 및 생활 SOC 기능 건립 논의
- 2025. 4. 아산시 관련부서 논의(체육진흥과, 일자리경제과, 시립도서관)
 - 생활 SOC 기능 등 건립 논의(규모, 자원, 필요 제반사항 등)
- 2025. 4. 아산세무서 2026년 행안부 청사수급관리계획 반영
- 2025. 4~5. SOC 시설 구상(안) 수립 및 의원실 제출, 관련부서 회의
- 2025. 7~8. 아산세무서 단독청사 건립 관련 회의(국회의원, 기재부, 국세청 등)
- 2025. 9. 아산세무서 건립 2026 국비 예산확보 건의(북기왕 국회의원)
- 2025. 12. 아산세무서 건립 예산 북기왕 의원 증액 요구액(5억원) 미편성

■ 추진계획

- (아산시) 생활SOC(체육시설, 도서관), 청년관련 시설 건립계획 수립
- (기재부) 나라키움 통합청사 계획 수립(세무서 외 기관 집적화)
- (국세청) 행안부 청사수급계획 및 세무서 이전 지원(타당성 등)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 아산세무서 이전 추진 유관기관 회의(의원실-국세청-기재부 등)	· 기본용역 예산(추경) 편성 · 사업계획 적정성 평가	· 기본·실시설계('27.) · 건축공사 착공 및 준공('28.~'29.) · 관련기관 입주 및 시범운영('30.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아산세무서 이전(건립) 결정	여/부	여 (이전 결정)	청사수급계획 반영(승인)	국비예산 미반영	-	-

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	23,800	-	500	-	500	23,300
국비	23,800	-	500	-	500	23,300
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 국비 설계예산 편성 지연, 집적화 기관 수요 발굴 등 변수

대책

- 국회의원실, 기재부 등 협력 통해 집적화 및 예산확보 신속 긴밀 대응

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기획재정부 : 아산세무서 복합청사 건립(기관수요, 예산지원 등)
- 국세청 : 행안부 청사수급계획, 타당성 대응 등 세무서 이전 지원