

송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용
(노인 돌봄센터, 청소년 공간)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		공공시설과 6,500 농정과 6,000	일부추진	10	2026.3.	2027.12.
주관부서		공공시설과 농정과			팀(전화번호)			공공시설2팀(☎540-6541) 농촌활력팀(☎540-2616)		
협조부서		송악면			팀(전화번호)			총무팀(☎537-3031)		

◆ 공약목표 : 송악면 복합청사(행정복지센터+기초생활거점센터) 중간설계 완료

■ 정책(사업)개요

- 정부 주도 생활SOC 시설 복합화 사업에 동참하여 송악면 기초 생활거점조성사업(농정과)과 연계·추진
- 기초생활거점조성사업과 행정복지센터 건립사업을 한국농어촌공사와 위·수탁 협약 체결하여 일괄 위탁 추진 중

■ 추진현황

- 2024. 4. 공유재산심의 및 공유재산관리계획 수립
- 2024. 5. 위·수탁 협약 체결(농어촌공사)
- 2024. 8. 공공건축사업계획 사전검토, 지방재정투자심사, 공공건축심의
- 2025. 2. 기본계획 수립 완료
- 2025. 9. 사업부지 변경 협의
- 2025.10. 사업 추진방향 검토보고 및 결과 통보(공공시설과 → 송악면)

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 기본계획 재수립 용역 시행(25.5)	-	· 추진방향검토 보고(25.10) · 사업부지확정 및 계획설계 완료(25.12)	· 중간설계완료 (26.3)	-	· 실시설계완료 (26.8) · 공사착수(26.10) · 공사완료 및 준공(27.12)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
송악면 복합청사 신축공사 추진율	%	40 (중간설계 완료)	10 (부지재선정 중)	- (부지 및 추진방향재검토)		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	12,500	1,974	6,670	2,815	3,855	3,856
국 비 (농정과)	4,200	1,408	1,753	715	1,038	1,039
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비 (공공시설과)	6,500	400	4,100	2,100	2,000	2,000
시 비 (농정과)	1,800	166	817		817	817
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 기타사항

- 기존 청사를 노인돌봄센터 및 청소년 공간으로 활용하기 위한 계획 및 방안은 송악면에서 주민들의 의견을 수렴하여 추진토록 함.
- 청사 별도 사업 추진에 대한 송악면(이장단) 건의[㉠기존 청사는 노인 돌봄센터 및 청소년 공간으로 활용, ㉡역촌리 43-1번지 일원에 기초생활거점센터 별도 건립하고 평촌리 108-4번지 일원(108-5, 108-6)에 행정복지센터 신축] ☞ 송악면에 주민의견 수렴 등 다각적 검토 후 복합화 추진 여부 및 부지확정 요청.