

### 3-2-9

## 원도심 공영주차장 지속 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		10,000	정상추진	75	2026. 6.	2026. 6.
주관부서		교통행정과			팀(전화번호)		교통시설팀(☎540-2369)			
협조부서		충남도청 교통정책과			팀(전화번호)		교통안전팀(☎0635-4579)			

❖ 공약목표 : 원도심 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소  
(공영주차장 4개소 조성 완료)

### ■ 사업개요

구분	사업명	사업비	사업내용	사업 기간
계	4개 사업	100억 원 (도 38.3, 시 61.7)		
주차 타워	· 신정호 방축동 제1공영주차장 증축 (준공)	58억 원 (도 23, 시 35)	· 위치: 방축동 428-30번지 일원 · 규모: 주차타워 1층2단 166면 → 3층4단 346면 증축 · 사업내용: 증축을 통한 주차대수 확대	2022. ~ 2025.
지 평 식	· 온양5동 공영주차장	30억 원 (도 15, 시 15)	· 위치: 용화동 770번지 일원 · 규모: 지평식 노외 1개소 32면 · 사업내용: 온양5동 공영주차장 조성	2024. ~ 2026.
	· 온양3동 공영주차장 (라이프타운 아파트 인근, 준공)	3.15억 원 (시 3.15)	· 위치: 모종동 595-6번지 · 규모: 지평식 노외 1개소 59면 · 사업내용: 노외 공영주차장 조성	2025.
	· 온양3동 공영주차장 (모종1지구내, 준공)	3.15억 원 (시 3.15)	· 위치: 모종동 831번지 · 규모: 지평식 노외 1개소 59면 · 사업내용: 노외 공영주차장 조성	2025.

■ 추진현황

- 2024. 5. 신정호 방축동 제1공영주차장 증축사업 착공
- 2025. 6. 신정호 방축동 제1공영주차장 증축사업 준공
- 2025. 7. 온양3동 공영주차장(2개소) 조성사업 착수
- 2025.12. 온양3동 공영주차장(2개소) 조성사업 준공

■ 추진계획

- 2026. 6. 온양5동 공영주차장 조성사업 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· (온양5동) 토지 매입	· (온양5동)공사 준공 및 개방	

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공정률	%	100	25	75		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	10,000	-	10,000	8,500	1,500	
국비	-	-	-	-	-	
도비	3,830	-	3,830	2,330	1,500	
시비	6,170	-	6,170	6,170	-	
기타	-	-	-	-	-	