

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		200	완료	100	2025.12.	2025.12.
주관부서		교육청소년과				팀(전화번호)		학교지원팀(☎530-6262)		
협조부서		교통행정과				팀(전화번호)		교통시설팀(☎540-2955)		
협조부서		도로관리과				팀(전화번호)		도로구조물팀(☎540-2932)		

❖ 공약목표 : 교통난 해소를 위한 공용 주차장 및 이순신초 드롭존 조성

■ 정책(사업)개요

- 신도시 주민 입주와 이순신고 진입도로 협소로 등·하교 시간 교통 혼잡 해소를 위한 인근 유희부지 주차장 조성 및 이순신초 드롭존 조성

■ 추진현황

- 2025. 1. 5개 관계부서(도로, 교통, 공원 등) 회의
 ▶ 도로, 교통, 학교 내 드롭존 조성 등 해결방안 모색
- 2025. 1.~3. 아산교육지원청 협의하여 이순신고 앞 신설 중인 이순신초('26.3.개교) 드롭존 조성 및 사업부서 확정 (도로관리과)
- 2025. 4. 이순신초 드롭존 실시설계(안) 확정
 통학차량 임시주차장(세교리 1678, 50대) 조성
- 2025. 6. 이순신초 드롭존 실시설계 완료
 임시주차장 개방완료
- 2025. 7. 이순신초 드롭존 사업비 추경편성(2억 원) 및 시행
- 2025. 12. 이순신초 드롭존 준공

■ 문제점 및 대책

문제점

- 공용주차장은 통학차량 드롭존 전용이 아닌 인근주민이 모두 이용할 수 있는 시설로 학생 등·하차 구역 협소
- 이순신초 26년 3월 개교로 교통량 및 보행자 증가로 초기 혼란 예상

대 책

- 이순신고 진입도로 정차단속시간 조정(15분→5분) 및 교통지도
- 이순신고 통학차량 자가 운행 학부모에 공용주차장, 드롭존 이용 홍보
- 배방읍 세교리 일대 전체 교통, 도로구조 개선 등 종합적인 해결을 위한 대책 마련 필요