

## 4-2-4

# 지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		300	정상추진	5	2027.12.	2027.12.
주관부서		축산과			팀(전화번호)		동물보호팀(☎537-3850)			
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		신도시추진팀(☎540-2315)			

### ❖ 공약목표 : 지역 거점 반려동물 입양센터 리모델링 착공

#### ■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 총사업비: 300백만 원(시비 100%) \* 2027년도 부터 예산편성
- 주요내용: 기본 건강검진과 소양 훈련이 완료되어 입양 가능성이 높은 보호동물 입양 확대와 반려동물 관련 미래 세대 문화교육 실시

#### ■ 추진현황

- 2025. 4~10. 실무협의 개최(5회)
- 2025. 5~11. 선진지 견학 및 유사 시설 벤치마킹
- 2025. 11. 13. 주민 편의시설(前 크린넷) 환원 기본 업무 협약 체결(LH)
- 2025. 11. 17. 주민간담회 실시(도시개발과)

#### ■ 추진계획

- 2026. 7. 사업기본계획 수립
- 2027. 12. 준공, 개소식 및 운영

추진계획		
2026.2분기	2027. 하반기	임기 후
· 기본계획 수립	· 예산편성 요구 · 인력채용 및 운영물품 구입	· 시범 운영 · 성과평가 및 거점확대

## ■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
리모델링 공정률	%	50	5	5		

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	300	-	-	-	-	300
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	300	-	-	-	-	300
기타	-	-	-	-	-	-

## ■ 문제점 및 대책

### 문제점

- 사업대상지 주민들의 반려동물 입양센터 도입 반대
  - 동물 시설과 공동사용에 대한 거부감, 시민 이용 시설 확충 요구 등

### 대 책

- 대체 장소 입양센터 별도 건립 추진