

5-2-5

지역 문화예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		7,350	정상추진	80	2026.4.	2026.4.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-6955)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 지역 문화 예술인 공연·창작 거점 개관

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2021. ~ 2026. 4.
- 사업명: 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 (도시재생사업)
- 위치: 아산시 염치읍 송곡리 112-294번지 일원 (舊송곡시립도서관)
- 사업비: 73.5억 원 (국 34.2, 도 6.84, 시 32.46)
- 사업량: 리모델링 및 증축, 연면적 2,082㎡ (지하1 / 지상2)
- 주요시설: 주민 소통마당, 예술인 공연·창작 거점, 예비창업가 공간 등

■ 추진현황

- 2021. 7. 도시재생사업 공모 선정
- 2023. 3. 설계용역 완료
- 2024. 4. 사업비 증액(57억 원→73.5억 원, 시비 증액)
※ 증액사유: 공사비 지수 상승 및 건설사업관리비 법정비율 적용
- 2024. 8. 공사 착공
- 2025. 5. 도시재생사업 중대 변경 의뢰(사업비 증액 등)
- 2025. 10. 시설 운영 계획 수립

■ 추진계획

- 2026. 4. 시설준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 공사 공정률 95%	· 공사 준공(26. 4.)	· 시설 운영

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
송곡 은행나무 창작마루 조성	-	개관	공정진행률 75%	공정진행률 90%	공정진행률 95%	공사 준공

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	7,350	1,467	5,883	5,883	-	-
국비	3,420	1,239	2,181	2,181	-	-
도비	684	53	631	631	-	-
시비	3,246	175	3,071	3,071	-	-
기타	-	-	-	-	-	-