

5-2-7

수변공원 · 편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		110,000	정상추진	25	2026.3.	2032.12.
주관부서		생태하천과			팀(전화번호)		곡교천개발팀(☎536-8783, 8788)			

❖ 공약목표 : 곡교천 탕정지구 친수공간 조성사업 1단계 사업 착수

▣ 정책(사업)개요

사업명 (시행청)	사 업 개 요
곡 교 천 탕 정 지 구 하 천 환 경 정 비 사 업 (금강유역 환 경 청)	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - 사 업 량 : 하천정비 L=5.6km - 사 업 내 용 : <ul style="list-style-type: none"> · 산책로, 자전거도로 · 보도교2개소, 다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 · 체육시설 부지 및 관찰데크 등 - 사 업 비 : 48,000백만 원(국비 100%) - 사 업 기 간 : 2020년 ~ 2026년
곡 교 천 탕 정 지 구 친 수 공 간 조 성 사 업 (아 산 시)	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - 사 업 량 : 친수시설 설치 1식(L=5.6km) - 사 업 내 용 : <ul style="list-style-type: none"> · Play zone : 어린이자전거교육장, 익스트림 펌프 등 · Community zone : 한내어울림광장, 지중해풍 정원 등 · Active zone : 체육시설(복합축구장, 야구장) 등 · Harmony zone : 주민참여형 생태놀이터, 수영장, 물놀이장, 반려견 놀이터 등 - 사 업 비 : 62,000백만 원(국비, 지방비, 기타) - 사 업 기 간 : 2023년 ~ 2032년 * 1단계: 하천환경정비사업과 연계한 고수부지내 기반시설(산책로, 광장 등) 조성

■ 추진현황

곡교천 탕정지구 하천환경정비사업	곡교천 탕정지구 친수공간 조성사업
<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 1. 국가하천 승격(탕정,배방지구) • 2020. 4. 탕정지구 설계용역 착수(금강청) • 2021. 11. 탕정지구 설계용역 준공 • 2022. 7. 탕정지구 공사 착공(공정률30%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 2. 곡교천 마스터플랜 수립 • 2022. 4. 기본설계용역 착수 • 2022. 12. 환경부 통합하천사업 선정 • 2024. 5. 기본구상(안) 수립 • 2025. 11. 기본설계용역 최종보고

■ 추진계획

구 분	추진계획			
	사업명	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
곡 교 천 탕 정 지 구 하 천 환 경 정 비 사 업	· 공사 추진 (공정률 40%)			· 공사 준공 (2026년)
곡 교 천 탕 정 지 구 친 수 공 간 조 성 사 업	· 1단계 사업 실시설계 착수(26.3.)			· 공사 준공 (2032년)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
1단계 사업 실시설계 착수	식	100	-	-	설계용역 발주	

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업별	구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후
				소계	2025	2026	
	총 계	110,000	27,466	18,700	-	18,700	63,834
하천정비	국 비	48,000	27,166	18,200	-	18,200	2,634
친수공간	시 비	62,000	300	500	-	500	61,200

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부, 기획재정부 : 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업의 원활한 추진을 위해서는 보상비 증가에 따른 총사업비 변경 조속 추진 (현재 KDI에서 사업계획 적정성 검토 중)