

## 5-2-9

## 종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		18,400	정상추진	10	2026.6.	2032.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2397)			
협조부서		정원조성과			팀(전화번호)		공원조성팀(☎540-2058)			

❖ 공약목표 : 배드민턴 전용구장 건립 지구단위계획(변경) 신청

### ■ 정책(사업)개요

- 사업명: 배방 배드민턴 전용구장 건립
- 위치: 배방읍 공수리 1674번지 일원(공원면적 29,709.2㎡)
- 사업내용: 배드민턴 16면, 관람석 3,000석, 다목적실 등
- 사업비: 18,400백만 원 (도비 2,500, 시비 15,900)

### ■ 추진현황

- 2023. 9. 2024년 체육진흥시설 지원(전환사업) 선정
- 2025. 10. 도시관리계획(변경) 용역 일상감사 완료
- 2025. 12. 도시관리계획(변경) 용역 계약심사 완료

### ■ 추진계획

- 2026. 1. 도시관리계획(변경) 용역 착수
- 2026. 6. 도시관리계획(변경) 용역 완료 및 보상 착수
- 2026. 하반기. 건축설계 공모 및 설계용역 착수
- 2027. 상반기. 설계용역 준공 및 공사 착공
- 2028. 상반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 도시관리계획(변경) 용역 추진 (26.3.)	· 도시관리계획(변경) 입안(26.6.)	· 보상 착수 · 건축설계 공모 및 설계

## ■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
배드민턴 전용구장 건립	-	지구단위 계획(변경) 입안 요청	용역 발주 준비 (일상감사 등)	용역 발주		

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	18,400	500	2,000	-	2,000	15,900
국비	-	-	-	-	-	-
도비	2,500	500	700	-	700	1,300
시비	15,900	-	1,300	-	1,300	14,600
기타	-	-	-	-	-	-