

## 5-3-11 송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		6,550	정상추진	90	2026.6.	2026.6
주관부서		산림과			팀(전화번호)			산림복지팀(☎540-2606)		

### ❖ 공약목표 : 송악 궁평저수지 수변 생태 테마파크 조성

#### ■ 정책(사업)개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 송악면 궁평리 498번지 일원(송악 궁평저수지)
- 사 업 비 : 6,550백만 원(도 1,000 시 5,550)
- 사업내용 : 수변 생태공원 조성, 다목적광장(주차장) 조성 등
- 주요시설
  - 순환형 수변산책로 8.8km ~ 맨발 황톳길 왕복 4.0km
  - 이용객의 편의 제공을 위한 다목적 광장 조성(주차장 등)
  - 송악 주변 관광자원과 연계한 생태프로그램 운영 등

#### ■ 추진현황

- 2024. 11. 순환형 수변산책로 조성 완료 [총 8.8km]
- 2024. 10. 송악궁평저수지 맨발 황톳길 조성 완료 [총 2.0km]
- 2025. 9. 송악궁평저수지 맨발 황톳길 인프라 조성사업완료

#### ■ 추진계획

- 2026. 6. 송악궁평저수지 다목적 광장 조성사업 완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 수변생태공원 및 다목적광장 조성착공(26.1.)	· 수변생태공원및 다목적광장 조성완료(26.6.)	

## ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
수변생태공원 및 다목적광장	%	조성 완료	-	-	-	100

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	6,550	3,700	2,850	1,850	1,000	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	1,000	1,000	-	-	-	
시 비	5,550	2,700	2,850	1,850	1,000	
기 타						

## ■ 문제점 및 대책

### 문제점

- 농업기반시설을 목적 외 사용승인을 통하여 사업을 추진하는데 있어 저수지관리청(농어촌공사 아산지사)과 협의에 어려움 예상

### 대 책

- 농어촌공사 아산지사, 농어촌공사 충남지역본부와 지속적 협의를 통해 토지매입 추진 등 단계적 조성사업 추진