

7-1-1

중부권 최초 잡월드 완성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	달성 시기	
	○	○		○		43,000	일부추진	60	2026.4	2030.12.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		일자리정책팀(☎540-2047)			

❖ 공약목표 : 충남 청소년 직업체험관 중앙투자심사 통과 완료

■ 정책(사업)개요

- 충남 청소년 직업체험관 건립
 - (사업기간) 2024.~2027.(4년간)
 - (위 치) 아산시 탕정면 매곡리 산19-31(도유지)
 - (규 모) 대지 71,834㎡ 토지면적 32,333㎡ 건축연면적 9,700㎡(지하1층, 지상3층)
 - (총사업비) 430억 원(국 145, 도 158, 시 127) ※ 당초: 사업비 350억(국75, 도118, 시 57)

■ 추진현황

- 2024.11.~12. (충남도) 건축기획 용역 중간보고(11월) 및 최종보고(12월)
- 2025. 7. 3. 중앙투자심사 결과(재검토) ※ 보완 시 총사업비 500억 이상 소요 예상
- 2025. 9. 29. 충남도-아산시 업무협의
- 2025. 10. 2. 기재부-고용노동부-충남도-아산시 관계기관 업무협의
- 2025. 10. 15. 고용노동부에 국비지원 방식 변경 건의(정액⇒정률50%이상)

■ 추진계획

- 2026. 4. 중앙투자심사 통과
- 2026. 7. 진입도로 개설 용역비 추경예산 확보
- 2026. 9. ~ 2027. 3. 관리계획 결정 용역 ※ 주민 의견 사전 수렴
- 2027. 4. ~ 2028. 1. 실시설계 용역
- 2028. 2. ~ 2028. 4. 토지보상 및 주민공람
- 2028. 5. ~ 2029. 1. 토지보상 협의 및 완료 ※ 보상 협의 자연 시 공사착공 자연 예상
- 2029. 2. ~ 2029. 7. 공사 입찰 및 계약
- 2029. 8. ~ 2030. 12. 공사 착공 및 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 중앙투자심사 대응(26.1.~)	· 중앙투자심사 통과(26.4.~)	· 관리계획 결정 용역(26.8.~27.2)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
중앙투자심사 통과	-	심사통과	-	-	-	심사 통과

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	43,000	500	4,000	1,000	3,000	38,500
국비	14,500	500	4,000	1,000	3,000	10,000
도비	15,800	-	-	-	-	15,800
시비	12,700	-	-	-	-	12,700
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 충남도가 운영비의 50%를 아산시가 부담하도록 지속 요청함
- 중투 보완기획 용역을 통해 사업계획 변경 예정
 - 건립기간 : '24 ~ '27 ⇨ '24 ~ '29
 - 연면적 : 9,700㎡ ⇨ 5,915㎡
 - 총사업비 : 430억 ⇨ 450억 재변경

대 책

- 지방비 부담 가중 우려로 적자보전운영비, 리모델링, 장비구축비용은 도립시설로 충남도가 전액부담 지속 협의