

7-2-7

어린이 놀이 공간 확충 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		828	완료	100	2025.12.	2026.10.
주관부서		아동보육과			팀(전화번호)			아동복지팀(☎540-8475)		
협조부서		공원관리과			팀(전화번호)					

❖ 공약목표: 장애·비장애 아동·시민이 함께 만드는, 모두를 위한 「아산 제1호 통합놀이터」 추진 - 전문기획자 자문, 어린이 자문단 운영

▣ 정책(사업)개요

- 사업목적: 모든 어린이가 차별 없이 함께 즐길 수 있는 포용적 놀이 공간 조성
- 사업명: 모두를 위한 「아산 제1호 통합놀이터」 조성 사업
- 사업기간: 2025. 5. ~2026. 12.
- 사업장소: 배방 다운근린공원(배방읍 공수리 1512, 904.64㎡)
- 사업비
 - 사전 활동 사업비: 28백만원(시비 100%)
 - 놀이시설 조성 시설비: 800백만원(※ 2026년 본예산 편성 후 조성부서로 이관예정)
 - 놀이시설 유지 관리비: 미정(※ 조성·관리부서에서 확정, 2027년 본예산 편성)
- 사업내용

(주관부서1-아동보육과)

- 놀이시설 조성 사전활동 및 사업지 선정
(※ 협의체 구성·운영, 놀이터 전문 디자이너 자문 등)

- 어린이놀이시설 조성 기본계획 수립 및 2026년 본예산 편성

(주관부서2-공원관리과) 어린이놀이시설 확충 (조성부서 사업 장소 관련 업무 담당 부서)

- 추진근거: 아산시 주민참여형 어린이공원·어린이놀이시설 조성 및 관리에 관한 조례

■ 추진현황

- 2025. 4. 어린이놀이기구 놀이터 전문 디자이너 사전 자문
- 2025. 5. ~ 10. 관련 부서 후보지 추천 및 검토(전수조사 28개소)
최종 후보지 1개소 선정
- 2025. 6. 어린이놀이기구 확충 사전활동 예산 편성
- 2025. 8. ‘무장애 통합놀이터 조성사업’ 으로 추진 진행사항 보고,
통합놀이터 TF팀 구성·운영(최적 후보지 검토)
어린이놀이기구 전문가 시민 강연(1차) 추진
- 2025. 9. 어린이 디자인캠프 참여단 모집 공고
어린이놀이기구 전문가 시민 강연(2차) 추진 및
놀이총괄기회가 위촉(편해문)
- 2025. 10. 어린이놀이터 디자이너 및 민·관 TF팀 구성
(디자이너 캠프 및 민·관 TF팀 의견수렴 운영)
- 2025. 12. ‘26년 놀이터 조성 예산 본예산 편성

■ 추진계획

<1단계-아동보육과>

- 2025. 12. 기본구상 중간보고회 실시(2차 어린이 및 민·관TF팀 의견수렴)
- 2026. 1. 어린이놀이기구 확충 기본계획(기본구상)수립
(최종 보고회 실시 및 어린이놀이기구 확충 TF팀 운영)

<2단계-조성·관리 부서>

- 2026. 1. 실시설계 진행
- 2026. 3. 통합놀이터 조성공사 착공
- 2026. 10. 준공 및 어린이놀이기구 개관식

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> 통합놀이터 기본구상 최종보고회(아동보육과) 통합놀이터 조성공사 착공(공원관리과) 	<ul style="list-style-type: none"> 감리(어린이 및 민·관 TF팀) 	<ul style="list-style-type: none"> 준공식 및 개관

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
전문기획자 자문(강의)	회	1 이상	2 (달성)	1		
사전활동 예산 편성	백만원	28	28 (달성)	-		
어린이자문단 구성	명	30	24	32 (달성)		
후보지 선정	개소	1	-	1 (달성)		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	828	-	828	28	800	미정
국비	-	-	-	-	-	-
도비	150	-	150	-	150	-
시비	678	-	678	28	650	미정
기타	-	-	-	-	-	-