

7-3-10

탕정2고, 탕정7초 신설

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | | 추진상황 | | | |
|------|----|----------------------------|----|------|---------|----------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 총 예산액 (백만원) | 공약 목표 | | | 사업 완료시기 |
| | | | | | | | 이행도 | 추진율 (%) | 목표 달성시기 | |
| ○ | | ○ | | ○ | | - | 완료 | 100 | 2025.11. | 2029.3. |
| 주관부서 | | 교육청소년과 | | | 팀(전화번호) | | | 교육행정팀(☎530-6261) | | |
| 협조부서 | | 도시계획과(탕정2고) 투자유치과(탕정2고) | | | 팀(전화번호) | | | 도시계획팀(☎540-2432) 산단조성팀(☎540-2914) | | |
| 시행기관 | | 충청남도교육청, 아산교육지원청 | | | | | | | | |

❖ 공약목표 : 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 정책(사업)개요

- 학교설립시행기관: 충청남도교육청(아산교육지원청)
- 정책목표: 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 추진현황

○ 탕정2고

- 2025. 4. 설립 지원을 위한 도시관리계획 시설(학교) 결정 입안(시)
- 2025. 7. 도시관리계획(용도지역, 학교시설) 변경 고시(충청남도, 아산시)
 - 용도지역(계획관리지역) 학교시설 결정 완료
- 2025. 11. 탕정일반산업단지 산업단지계획 변경 고시(충청남도)
 - 구역외 학교 시설 산업단지 개발계획 반영 완료

○ 탕정7초

- 2025. 3.~4. 학교복합시설 수요 조사 및 신설 지원을 위한 협의 (시↔교육지원청)
- 2025. 5. (아산교육지원청) 교육부 중앙투자심사(2025. 10.) 의뢰를 통한 학교 신설 추진 결정
- 2025. 10. 탕정7초 교육부투자심사 설립 승인 완료

■ 추진계획

○ (탕정2고) 2028. 3. 신설(예정)

○ (탕정7초) 2028. 9. 신설(예정)

| 추진계획 | | |
|---|---|--|
| 2026.1분기 | 2026.2분기 | 임기 후 |
| <ul style="list-style-type: none"> · 도시계획시설 변경 및 실시계획 인가 고시 · 주민설명회 개최(26.2.) | <ul style="list-style-type: none"> · 학교부지 공사 | <ul style="list-style-type: none"> · 탕정2고신설 (28.3.) |
| <ul style="list-style-type: none"> · 학교설계 및 공사 | | <ul style="list-style-type: none"> · 탕정7초신설 (28.9.) |

■ 이행도 확인지표[실적]

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|---------|----|----------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 탕정2고 신설 | - | 실시계획 인가고시 | 도시관리계획 결정변경 (용도지역, 시설) | 실시계획 인가고시 (달성) | | |
| 탕정7초 신설 | - | 교육부 중앙투자 심사 통과 | 교육부 투자심의 자료 제출 | 투자심사 통과 (달성) | | |