

7-3-9

세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		16,922	정상추진	30	2026. 4.	2031. 9.
주관부서		시립도서관				팀(전화번호)		도서관정책팀(☎530-6631)		
협조부서		-				팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표: 세교리 복합커뮤니티센터 공공도서관(영어도서관 등) 건립 및 기본계획 수립 용역 완료

■ 정책(사업)개요

- (사업위치) 아산시 배방읍 세교리 1566, 1567(부지면적 2,344㎡)
- (필요성)
 - 영어도서관을 통한 영어학습 및 문화 접점 공간 마련 요구 증대
- (사업목적)
 - 양질의 영어 학습 기회 제공으로 지역 내 교육 격차 해소
 - 다양한 영어 콘텐츠 제공으로 언어역량 강화 및 글로벌 시대의 경쟁력 강화
 - 지역 내 학교 및 교육기관과 연계 영어 교육의 허브 역할 수행
- (사업내용)
 - 배방읍 세교리 일원 공공도서관(영어도서관) 조성
 - 영어특화 프로그램 운영(영어스토리텔링, 영어그림책 독서활동 등)을 통한 영어 학습 친화적 환경 제공

■ 추진현황

- 2025. 11. 영어도서관 건립 추진 계획 수립
- 2025. 12. 영어도서관 설립 타당성 및 건립 기본계획 수립 연구 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 4. 영어도서관 설립 타당성 및 건립 기본계획 수립 연구 용역 완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 영어도서관 설립 타당성 및 기본 계획 용역 중간보고	· 영어도서관 설립 타당성 및 기본 계획 용역 완료	

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본계획 수립 용역	%	100 (완료)	10	30		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	16,922	-	146	22	124	16,776
국비	-	-	-	-	-	-
도비	4,700	-	-	-	-	4,700
시비	12,222	-	146	22	124	12,076
기타	-	-	-	-	-	-