

# 1-2-14

## 쌀조개섬 생태·레저파크 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
○	○	○		○		임기내	정상추진	50%	2026. 12.
임기내 공약목표		쌀조개섬 생태·레저파크 조성 완료							
주관부서		생태하천과		팀(전화번호)		곡교천개발팀(536-8400)			

❖ 정책목표 : 수도권 남부, 충남 유일의 생태와 힐링, 수상레저 복합 수변공원 조성(2026년)

### □ 정책(사업) 개요

사업명	안성천 하천환경 정비사업	쌀조개섬 생태·레저파크 조성사업
사업내용	- 위치: 둔포면 신남리(둔포천) ~ 인주면 공세리(아산만 방조제) - 사업량 · 하천환경정비 L=10.3km - 사업내용: · 보축 L=12.889km, 산책로, 교량3개소 등 · 친수시설 부지조성 207천㎡	- 위치: 영인면 창용리, 둔포면 신남리 일원 - 사업량 · 도로개설 B=12m, L=2.6km · 생태레저파크 207천㎡ - 사업내용: · 체육시설: 파크골프장, 풋살장 등 · 수상레저시설: 마리나시설 등 · 편의시설: 주차장, 화장실 등 · 공원시설: 산책로, 갈대군락지 등
사업비	39,970백만 원(국비)	20,000백만 원(국250, 도 9,750 시 10,000)
사업기간	2018.~2025.	2017.~2026.
시행자	한강유역환경청	아산시

### □ 추진현황

안성천 하천환경정비사업	쌀조개섬 생태·레저파크 조성사업
<ul style="list-style-type: none"> <li>• '15. 12. 국토교통부 공모 선정</li> <li>• '18. 06. 설계용역 착수(서울청)</li> <li>• '19. 10. 하천기본계획 변경 (복원 → 친수거점)</li> <li>• '21. 10. 설계용역 완료(서울청)</li> <li>• '22. 03. 하천공사 착공</li> <li>• '23. 12. 쌀조개섬 공사 착공(성토)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '17. 12. 진입도로 지역개발사업 승인</li> <li>• '19. 12. 진입도로 실시설계용역 착수</li> <li>• '23. 03. 농림부 농지분야 협의 완료</li> <li>• '23. 06. 쌀조개섬 생태레저파크 설계용역 착수</li> </ul>

## □ 추진계획

안성천 하천환경정비사업	쌀조개섬 생태·레저수변공원 조성사업
<ul style="list-style-type: none"> <li>'25. 12. 하천공사 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>'24. 02. 진입도로 설계준공 및 보상</li> <li>'24. 06. 생태·레저파크 설계용역 완료</li> <li>'24. 06. 진입도로 공사 착공</li> <li>'24. 09. 생태·레저파크 공사 착공</li> <li>'26. 12. 전체 사업 준공</li> </ul>

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천환경정비																					'26.12 준공
진입도로 개설																					
생태레저파크 조성																					'26.12 준공

## □ 투자계획

### < 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	
총계	총 계	59,970	2,550	57,420	6,750	9,400	15,200	20,720	5,350	
	국 비	40,220	400	39,820	6,250	9,000	12,000	12,570	-	
	도 비	9,750	1,400	8,350	500	-	2,000	3,850	2,000	
	시 비	10,000	750	9,250	0	400	1,200	4,300	3,350	
하천환경 정비	총 계	39,970	150	39,820	6,250	9,000	12,000	12,570	-	
	국 비	39,970	150	39,820	6,250	9,000	12,000	12,570	-	
진입도로	총 계	11,200	1,950	9,250	500	200	2,200	4,150	2,200	
	국 비	250	250	-	-	-	-	-	-	
	도 비	9,750	1,400	8,350	500	-	2,000	3,850	2,000	
생태레저 파크조성	시 비	1,200	300	900	-	200	200	300	200	
	총 계	8,800	450	8,350	-	200	1,000	4,000	3,150	
	시 비	8,800	450	8,350	-	200	1,000	4,000	3,150	

## □ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	하천 환경정비	착공	공정률 10%	공정률 40%	공정률 75%	공정률 100%	-
	진입도로	실시설계	실시설계	착공	-	공사 준공	-
	생태레저 파크조성		용역 착공	용역 준공, 공사 착공	-	공사 준공	-
실적	환경정비	착공	공정률 25%	-	-	-	-
	진입도로	실시설계 추진	실시설계 추진	-	-	-	-
	생태레저 파크조성	-	용역 착공				
달성		달성	달성	-	-	-	-

## □ 중앙정부 협조 필요사항

- 쌀조개섬 생태레저파크 시설물 설치에 대한 인허가 협조 필요(한강유역환경청)

## □ 기대효과

- 수도권 및 인접도시의 수상레저 이용객 유입으로 지역경제 활성화
- 문화, 생태, 레저시설 확충으로 시민의 삶의 질 향상