

1-2-8

아산문화공원 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	완료	100%	2023. 12.
임기내 공약목표		아산문화공원 조성 완료(준공)							
주관부서		공원녹지과		팀(전화번호)		공원조성팀(540-2058)			

❖ 정책목표: 아산문화공원 조성으로 시민들의 다양한 여가체험 및 문화공간 이용 활성화

□ 정책(사업) 개요

- 위치·기간 : 권곡동, 온천동 일원 / 2017. ~ 2023.
- 사업면적 : 98,939㎡(산림문화지구 79,793㎡ 포함)
- 총사업비 : 470억 원(토지보상 270억, 공원조성 200억)
- 주요내용
 - 민속박물관(개인 소유)과의 상생, 시민 편의증진 및 관광활성화를 위한 민속박물관 야외공간 무료개방 추진
 - 청소년교육문화센터, 민속박물관을 아우르는 복합문화공간 조성
 - 곡교천 은행나무길, 현충사를 연결하는 문화관광 벨트 활성화를 위한 이용자 위주의 둘레길(역사·문화탐방로) 조성
 - 주요 도입시설 : 순환동선, 조경시설(수경시설, 스카이워크, 포토존 외), 광장 및 녹지 등

□ 추진현황

- 2017. ~ 2021. 토지보상 및 수용(8필지)
- 2021. 6. 아산문화공원 착공식 및 건축물 등 지장물 철거
- 2021. 9. 아산시-온양민속박물관 상생협력 방안 마련을 위한 토론회
 - ※ 박물관 야외공간 개방에 따른 전시물 보호, 시설보완 및 개선책 등
- 2021.11. 아산문화공원 조성사업(조경,전기,통신 외) 사업자 선정 및 착수
- 2023.12. 아산문화공원 조성사업 준공

□ 추진계획

- 2024. 아산문화공원 개방 및 운영

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업추진 및 완료																	

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
아산문화공원 조성사업	총 계		47,000	31,810	15,190	9,192	5,998	-	-	-	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		1,810	1,110	700	-	700	-	-	-	-
	시 비		45,190	30,700	14,490	9,192	5,298	-	-	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	추진율 50%	추진율 100%	-	-	-	-
실적	추진율 60%	추진율 100%	-	-	-	-
달성	달성	달성	-	-	-	-

□ 기대효과

- 인접 문화시설(현충사, 온양민속박물관, 청소년교육문화센터 등)과 연계된 관광자원화와 아산문화공원-곡교천-은행나무길-현충사로 이어지는 시민들의 다양한 여가체험 및 문화공간 이용 활성화