

1-1-10

장애인 체육시설 확충 및 이동접근성 강화

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기후	정상추진	30%	2027.12.
임기내 공약목표		반다비 체육센터 착공 및 이동접근성 강화							
주관부서		체육진흥과		팀(전화번호)		체육시설팀(540-2655)			

❖ 정책목표: 장애인이 생활권 내에서 스포츠 활동에 참여할 수 있는 체육공간을 확대하여 장애인들의 건강 증진과 체육복지 향상

□ 정책(사업) 개요

- 사업명: 아산 반다비 체육센터 건립 및 공공체육시설 장애인 이동접근성 강화
- 위치·기간: 실옥동 368-42번지 일원 / 2021. ~ 2027.
- 사업비: 14,800백만 원(국비 4,000, 시비 10,800)
- 사업량: 건축연면적 3,050㎡(부지면적 7,550㎡)
- 주요시설: 수중운동실, 다목적체육관, PT룸 등

※ 장애인국민체육센터와 연계한 아산 반다비체육센터, 장애인복지관 건립으로 생활체육, 재활서비스, 문화공간의 혜택을 one-stop으로 제공할 수 있는 장애인복지타운을 조성하여 장애인들의 접근성을 높임

□ 추진현황

- 2021. 1. 기본계획 및 타당성 검토 용역
- 2021. 9. 공유재산 심의회 변경 심의
- 2022. 2. 지방재정투자심사, 공공건축 기획 용역
- 2022. 7. 반다비 토지보상 협의
- 2022. 11. 공공건축위원회 심의
- 2023. 9. 토지보상 협의 마무리
- 2023. 10. 국유지 매입 협의
- 2023. 11. 업무이관 (체육진흥과 → 공공시설과)

□ 추진계획

- 2024. 4. 설계 공모
- 2024. 7. 설계공모작 심사 및 당선작 발표
- 2025. 4. 건축설계용역 완료
- 2025. 7. 공사 착공
- 2027. 12. 공사 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
아산 반다비 체육센터 건립																					
장애인 이동접근성 강화																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
아산 반다비 체육센터 건립	소 계		14,800	350	11,300	1,500	2,800	-	1,000	6,000	3,150
	국 비		4,000	200	3,800	1,000	2,800	-	-	-	-
	도 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비		10,800	150	7,500	500	-	-	1,000	6,000	3,150
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 이동접근성 강화	시비		100	-	100	-	-	-	100	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분		2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	반다비 체육센터 건립	공공건축 위원회 심의	토지보상 협의 마무리, 설계공모	기본 및 실시설계	공사착공	-	공사준공
	장애인 이동 접근성 강화	수요조사	착공 및 준공	-	-	-	-
실적	반다비 체육센터 건립	공공건축심의회 심의	토지매입 완료, 업무기관 완료	추진중	-	-	-
	장애인 이동 접근성 강화	수요조사	장애인 이동편의 공사 추진	-	-	-	-
달성		달성	미달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 체력증진, 재활치료, 문화예술 소통 공간 등 장애인들에게 체육 복지 서비스 제공
- 장애인들이 이용하기 어려운 시설을 보완하여 시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경 제공