

1-2-13(2)

권역별 저수지 수변 생태공원 조성 [궁평(송악)저수지 수변 생태테마파크 조성]

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	60%	2025.12.
임기내 공약목표		궁평(송악)저수지 수변생태테마파크 조성 (명품 트레킹길 및 향토티길 조성, 편의시설 설치)							
주관부서		산림과		팀(전화번호)		산림복지팀(540-2045)			
협조부서		환경보전과		팀(전화번호)		환경정책팀(540-2049)			

❖ 정책목표: 궁평(송악)저수지 수변 생태테마파크 조성 및 운영

□ 정책방향

- 송악 궁평저수지 명품트레킹길 조성사업과 연계 추진
- 송악 궁평저수지의 아름다운 경관 및 훼손되지 않은 생태자원을 활용한 프로그램 확대 운영
- 송악 주변 우수 관광자원을 연계한 머무르고 자연 속 힐링할 수 있는 거점형 휴식공간 조성

□ 사업개요

- 기간·위치: 2022.~2025.(단계별 추진) / 송악면 궁평리 422 일원(궁평저수지)
- 사업비: 38.5억 원(도 11.5, 시 27.0)
- 사업내용
 - 순환형 수변 산책로 조성(8.8.km) - 맨발 향토티길 조성(2.0km)
 - 방문자지원센터 등 편의시설 설치 1식
 - 송악 주변 관광자원과 연계한 생태프로그램 운영 등

□ 추진현황

- 궁평(송악)저수지 현황
 - 위치: 송악면 궁평리, 동화리, 역촌리 일원
 - 면적: 111.7ha
 - 수변길이: 7.9km
 - 관리주체: 한국농어촌공사 아산지사

- 송악 반딧불이 서식지 현황
 - 위 치: 송악면 궁평리 208번지 외 5개소
 - 관 리 비: 19,500천원 / 년
 - 관리부서: 환경보전과 환경정책팀
- 명품트레킹길 추진현황[충남도]
 - 2019. 10. 충남도 명품트레킹길 공모 선정
 - 2020. 8. 명품트레킹길 조성사업 실시설계 용역 완료
 - 2021. 7. 명품트레킹길 조성사업 1단계 완료(236m)
 - 2023. 12. 명품트레킹길 조성사업 2단계 완료(598m)
 - 2024. 4. 맨발 황토길 조성사업 실시(2.0km)

□ 추진계획

- 2024. 9. 명품트레킹길 조성사업 3단계 완료(850m)
- 2024. 9. 맨발 황토길 조성사업 완료(2.0km)
- 2024. 10. 궁평(송악)저수지 맨발걷기 행사추진
- 2024. ~ 2025. 관계기관 협의 및 방문자지원센터 등 설치
- 2025. ~ 생태탐방 프로그램 운영

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
명품트레킹길 조성																					
맨발 황토길 조성																					
관계기관 협의 및 토지매입																					
방문자지원 센터 등 편의시설 설치																					
생태탐방 프로그램 운영																					

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		3,850	500	3,350	700	800	1,350	500	-	-
명품트레킹길 조성		3,000	500	2,500	700	800	1,000	-	-	-
맨발 황토길 조성		350	-	350	-	-	350	-	-	-
방문자지원 센터 등 편의시설 설치		500	-	500	-	-	-	500	-	-

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
공평(송악) 저수지 수변 생태테마파크 조성	총 계		3,850	500	3,350	700	800	1,350	500	-	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		1,000	200	800	500	300	-	-	-	-
	시 비		2,850	300	2,550	200	500	1,350	500	-	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	명품트레킹길 공정률 20%	· 명품트레킹길 공정률 70% · 편의시설 설치 협의	· 명품트레킹길 공정률 100% · 편의시설 설치 협의 · 황톳길 조성 완료	· 방문자지원센터 등 편의시설 완료 · 생태탐방 프로그램 운영	-	-
실적	명품트레킹길 1단계 조성 완료 (236m)	명품트레킹길 2단계 조성 사업 완료(598m)	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 충남도: 명품트레킹길 조성사업에 따른 도비 예산확보 필요

□ 기대효과

- 송악 공평저수지의 수려한 자연 등 다양한 서비스를 제공하여 시민의 복지 증진에 기여
- 지역주민과 함께하는 사업추진으로 지역경제 활성화 기여