

# 1-2-14

## 쌀조개섬 생태·레저파크 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
○	○	○		○		1단계:임기내 2단계:임기후	정상추진	50%	1단계: 2026.4. 2단계: 2028.12.
임기내 공약목표		쌀조개섬 생태·레저파크 조성 완료							
주관부서		생태하천과		팀(전화번호)		곡교천개발팀(536-8788)			

❖ 정책목표: 수도권 남부, 충남 유일의 생태와 힐링 공원 조성

### □ 정책(사업) 개요

사업명	안성천 하천환경 정비사업	쌀조개섬 생태·레저파크 조성사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치: 둔포면 신남리(둔포천) ~ 인주면 공세리(아산만 방조제)</li> <li>- 사업량               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 하천환경정비 L=10.3km</li> </ul> </li> <li>- 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보축 L=12.889km, 산책로, 교량3개소 등</li> <li>· 친수시설 부지조성 207천㎡</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치: 영인면 창용리, 둔포면 신남리 일원</li> <li>- 사업량               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로개설 B=12m, L=2.6km</li> <li>· 생태레저파크 207천㎡</li> </ul> </li> <li>- 사업내용:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1단계)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기반시설 및 생태·친수시설체육시설: 파크골프장(36홀), 산책로, 자전거도로, 교량, 화장실 관리사무소, 초화원, 선셋라운지 등</li> </ul> </li> <li>(2단계)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마리나항만 수상레저시설: 부유식 계류장, 수상레저 체험시설 등</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
사업비	39,970백만 원(국비)	24,000백만 원(국250, 도 9,750 시 14,000)
사업기간	2018.~2025.	2017.~2026.
시행자	한강유역환경청	아산시

## □ 추진현황

안성천 하천환경정비사업	쌀조개섬 생태레저파크 조성사업
<ul style="list-style-type: none"> <li>• '15. 12. 국토교통부 공모 선정</li> <li>• '18. 6. 설계용역 착수(서울청)</li> <li>• '19. 10. 하천기본계획 변경 (복원 → 친수거점)</li> <li>• '21. 10. 설계용역 완료(서울청)</li> <li>• '22. 3. 하천공사 착공</li> <li>• '23. 12. 쌀조개섬 공사 착공(성토)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '17. 12. 진입도로 지역개발사업 승인</li> <li>• '19. 12. 진입도로 실시설계용역 착수</li> <li>• '23. 3. 진입도로 농림부 농지분야 협의 완료</li> <li>• '23. 6. 쌀조개섬 생태레저파크 설계용역 착수</li> <li>• '24. 4. 진입도로 농지전용허가 완료</li> </ul>

## □ 추진계획

안성천 하천환경정비사업	쌀조개섬 생태레저수변공원 조성사업
<ul style="list-style-type: none"> <li>• '25. 12. 하천공사 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '24. 4. 진입도로 설계준공 및 보상</li> <li>• '24. 6. 생태·레저파크 설계용역 완료</li> <li>• '24. 6. 진입도로 공사 착공</li> <li>• '24. 9. 생태·레저파크 1단계 공사 착공</li> <li>• '25. 1. 마리나항만 기본계획 반영</li> <li>• '26. 4. 생태·레저파크 1단계 공사 준공</li> <li>• '26. 4. 진입도로 공사 준공</li> <li>• '26. 7. 생태·레저파크 2단계 공사 착공</li> <li>• '28. 12. 생태·레저파크 2단계 공사 준공</li> </ul>

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천환경정비																					'25.12 준공
진입도로 개설																					'26. 4. 준공
생태레저파크 조성																					1차-'26. 4. 준공 2차-'28.12. 준공

## □ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	총 계	63,970	2,550	57,420	6,750	9,400	16,100	19,670	5,500	4,000
	국 비	40,220	400	39,820	6,250	9,000	12,000	12,570	-	-
	도 비	9,750	1,400	8,350	500	-	1,000	4,000	2,850	-
	시 비	14,000	750	9,250	-	400	3,100	3,100	2,650	4,000
하천환경 정비	총 계	39,970	150	39,820	6,250	9,000	12,000	12,570	-	-
	국 비	39,970	150	39,820	6,250	9,000	12,000	12,570	-	-
진입도로	총 계	11,200	1,950	9,250	500	200	1,100	4,400	3,050	-
	국 비	250	250	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	9,750	1,400	8,350	500	-	1,000	4,000	2,850	-
	시 비	1,200	300	900	-	200	100	400	200	-
생태레저 파크조성	총 계	12,800	450	8,350	-	200	3,000	2,700	2,450	4,000
	시 비	12,800	450	8,350	-	200	3,000	2,700	2,450	4,000

## □ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	하천 환경정비	착공	공정률 10%	공정률 40%	공정률 75%	공정률 100%	-
	진입도로	실시설계	실시설계	착공	-	공사 준공	-
	생태레저 파크조성	-	용역 착공	용역 준공, 공사 착공	-	공사 준공 (1단계)	공사 준공 (2단계)
실적	환경정비	착공	공정률 25%	추진중	-	-	-
	진입도로	실시설계 추진	실시설계 추진	추진중	-	-	-
	생태레저 파크조성	-	용역 착공	추진중	-	-	-
달성		달성	달성	추진중	-	-	-

## □ 중앙정부 협조 필요사항

- 쌀조개섬 생태레저파크 시설물 설치에 대한 인허가 협조 필요(한강유역환경청)
- 마리나항만 개발 종합계획 반영을 위한 해양수산부 및 충청남도의 관심과 지원 요청

## □ 기대효과

- 수도권 및 인접 도시의 수상레저 이용객 유입으로 지역경제 활성화
- 문화, 생태, 레저시설 확충으로 시민 삶의 질 향상