

1-2-1

신정호 아트밸리(수변복합문화 공간) 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	65%	2024.10.
임기내 공약목표		신정호 지방정원 조성 완료							
주관부서	정원조성과			팀(전화번호)		아트밸리팀(041-536-8504), 정원조성팀(041-536-8673)			
협조부서	문화예술과			팀(전화번호)		예술공연팀(041-540-6315)			
협조부서	생태하천과			팀(전화번호)		수질관리팀(041-540-2749)			
협조부서	관광진흥과			팀(전화번호)		관광기획팀(041-540-2565)			
협조부서	기획예산과			팀(전화번호)		정책기획팀(041-540-2903)			

❖ 정책목표: 차별화된 복합문화 공간마련으로 시민이 상시적으로 전시·공연·이벤트를 즐길 수 있는 중부권 최고의 테마가 있는 지방 정원 조성

□ 정책(사업) 개요

- 추진방향: ‘신정호 아트밸리’의 핵심 기반시설로서 수변과 어우러진 문화예술플랫폼 구축
- 사업위치: 아산시 방축동 459번지 일원
- 사업면적: 30ha 이상(금회 중점조성대상지 33,543㎡)
- 사업기간: 2020. ~ 2024.
- 사업비: 25,500백만 원(조성비 6,900백만 원, 보상비 등 18,600백만 원)
- 사업내용: 주변 도로와 카페에서 정원과 호수의 조망을 위해 자연지형을 활용한 물의 정원 조성(환영정원, 다랭이정원, 물의정원, 언덕정원 등)

□ 추진현황

- 2021. 1. ~ 10. 1단계 토지 등 보상협의를(122억 원/보상률69%)
- 2021. 11. 지방정원 기본계획 수립 및 토지수용재결 신청(53억 원/8필지)
- 2022. 11. 공사발주 및 착공
- 2023. 1. 도시계획시설(유원지) 실시계획(변경) 인가 고시
- 2023. 2. 실시설계 보고 및 정원분과 포럼위원 브레인스토밍

※ 회의결과

- 신정호 지방정원 조성사업 관련 국가정원 컨셉반영 ⇨ 전면재설계
- 신정호 중심 건축물, 카페, 시설물 등을 활용하고 주변 상권과의 연계방안 반영
- 문화·예술·생태정원, 문화예술 융합형 국가정원 조성 기반마련

- 2023. 3. 신정호 지방정원 조성사업 설계변경 및 공사중지
- 2023. 5. 설계변경(안) 기본계획 정원분과 포럼위원 자문·검토
- 2023. 6. 포럼(정원분과) 개최(신정호 지방정원 기본계획 및 실시설계 최종(안) 자문·검토)

※ 회의결과

- 자연지형을 활용한 물의정원 콘셉트에 맞는 물 테마 요소 구체적 반영 (벽천, 습지, 개울정원, 다랭이정원 등)
- 주변 상권과 연계한 경관관리 및 기 조성지와 현재 조성하는 구역의 연결방안과 동선계획 검토 필요 → 마스터플랜 반영

- 2023. 8. 도시관리계획(변경) 및 실시계획(변경) 신청 등 행정절차 이행
- 2023. 9. 공사재개 및 세부사업(전기, 통신), 마스터플랜 수립용역 추진
신정호 지방정원 조성계획 승인신청(충청남도)
- 2023. 12. 동절기 안전사고 예방 공사중지
- 2024. 1. 지방정원 연결지 보완공사 실시설계 용역 추진
신정호 지방정원 조성사업 공사중지 해제
- 2024. 3. ~ 6. 지방정원 연결지 보완공사 추진
- 2024. 4. 지방정원 조성계획 승인

□ 추진계획

- 2024. 6. 아트밸리 국가정원 마스터플랜 수립 용역 중간보고회 개최
- 2024. 10. 신정호 지방정원 조성사업 준공
- 2024. 12. 지방정원 등록신청(충청남도)
아트밸리 국가정원 마스터플랜 수립 용역 최종보고회 및 완료
- 2030. 국가정원 지정 신청

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신정호 지방정원 조성사업																					
신정호아트포럼운영																					
문화예술 공연 전시 사업																					
신정호 레이크 국제 비엔날레																					
신정호 자연환경 보전·이용시설 설치사업																					
신정호 중점관리 저수지 수질개선사업																					
아트밸리아산 시티투어 버스 운행																					지속 운영
'아트밸리 아산' BI제작																					

□ 관련사업 현황

사업명(6개 사업)	사업기간	사업비	내 용
아트밸리 아산 포럼 운영	'23.~ 상시 운영	0.39억(시비)	아트밸리 조성 자문 및 정책방향 설정
문화예술 공연 전시사업 및 신정호 레이크 국제 비엔날레	'22.~ 상시 운영 ※ 국제비엔날레 '24년 개최예정	51억 (도비 9.3억, 시비 41.7억)	기획공연, 전시사업, 신정호레이크 비엔날레 등
신정호 자연환경보전 이용시설 설치사업	'22. ~ '25.	96억 (도비 39억, 시비 57억)	생태관찰교량, 조류서식지 보호시설 등 조성
신정호 증점관리 저수지 수질개선사업	'22. ~ '26.	186억 (국비 110억, 도비 36억, 시비 40억)	하수관로 정비사업, 고효율 생태수로 및 여과대 조성
신정호 아트밸리 버스 운행	'23. ~ 지속운영	7.14억 (시비 7.14억)	시티투어와 연계 추진
'아트밸리 아산' BI 제작	'22.	0.2억(시비)	'아트밸리 아산' BI 기획 및 제작 배포, 홍보

□ 공약달성 확인지표

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	· 지방정원 조성공사 착공 · 문화예술공연 2회	· 지방정원 조성공사 추진 · 문화예술공연 2회	· 지방정원 등록 신청 · 문화예술공연 2회	· 지방정원 운영 · 문화예술공연 2회	· 지방정원 운영 · 문화예술공연 2회	· 국가정원 지정신청 · 문화예술공연 2회
실적	· 2022.11. 신정호 지방정원 조성공사 착공 · 문화예술공연 6회	· 지방정원 조성공사 추진 · 문화예술공연 12회	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-