

1-2-2

물길따라 이백리 자전거도로 구축

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	정상추진	35%	2026.6.
임기내 공약목표		물길따라 이백리 자전거도로 구축(L=88km)							
주관부서		도로관리과		팀(전화번호)		도로개선팀 (540-2638)			

- ❖ 정책목표: 도 경계 및 시 경계 자전거도로 연결을 통한 자전거 교통 체계 구축 및 자전거 이용활성화로 여가활동 향상 및 시민건강 증진을 위한 사회적 분위기 조성

□ 정책(사업) 개요

- 사업량: L=88km
 - 자전거 도로 정비 14억원(노면정비, 표지판, 노면표시, 야간조명, 화장실, 안전시설물 등 설치)
 - 1구간(곡교천 L=50km, 5억원) ※ 기존 곡교천 자전거전용도로 30km
 - 2구간(삼교천 L=23km, 4억원) · 3구간(안성천 L=10km, 4억원)
 - 4구간(무한천 L=5km, 1억원)
 - 자전거도로 유지관리 / 12억원(3억원×4개년)
 - 자전거도로 제초 2억원(매년) · 시설물 보수 1억원(매년)
- 사업위치: 아산시 곡교천 ~ 삼교천 ~ 안성천 ~ 무한천 일원
- 사업기간: 2022. ~ 2026.

□ 추진현황

- 곡교천 자전거도로 제초 및 시설물 보수 중(연중)
- 2023. 3. 물길따라 이백리 자전거도로 구축용역 착수
- 2023. 5. 관계기관 협의(금강청): 하천기본계획변경 및 하천점용허가 관련
- 2023. 7. 관계기관 협의(한국농어촌공사): 대음양수장내 자전거도로 노선 협의
- 2023. 9. 주민설명회 개최(대음1리)
- 2023. 11. 사유지 토지승낙서 징취 완료
- 2024. 2. 농업생산기반시설 사용허가 완료

□ 공약달성 확인지표

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	-	1구간 준공	2구간 준공	3구간 준공	4구간 준공	-
실적	-	· 실시설계용역착수 · 곡교천자전거도로 정비계획 수립 · 곡교천자전거도로 유지보수	추진중	-	-	-
달성	-	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 자전거 이용 활성화에 따른 교통 비용의 절감
- 도시환경 개선 및 에너지 절감
- 도시생활공간의 확보 및 건강 증진