

1-2-3

산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	80%	2024.12.
임기내 공약목표		이야기가 있는 산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성							
주관부서		산림과		팀(전화번호)		산림복지팀(540-2045)			

❖ 정책목표: 이야기가 있는 산길따라 삼백리 등산로 둘레길 조성

□ 정책방향

- 기존 등산로 · 둘레길 단절구간 연결사업 추진
- 우리 지역만의 역사 · 문화가 담긴 이야기길 개발
- 등산로 · 둘레길 유형별 특성화사업 추진으로 관광자원화

□ 정책(사업) 개요

- 기 간: 2022년 ~ 2024년[단계별 추진]
- 사 업 비: 31.0억 원[도 7.2, 시 23.8]
- 사 업 량: 350km[등산로/둘레길 정비 등]
- 사업내용: 관내 등산로/둘레길 유지관리 및 특성화 사업추진

□ 숲길 현황

- 【등산로】: 광덕산 등 34개산 181개 노선/269.2km
- 【둘레길】: 모종뜰길 등 23개 노선/162.6km

□ 추진계획

사업명	사업내용	사업비 (억원)	사업기간	비고
등산로 유지관리	▶ 도시생활권 등산로 정비 200km	15.0	2022.07. ~ 2024.12.	
	▶ 둘레길 정비 150km	7.0	2022.07. ~ 2024.12.	
등산로 단절구간 연결사업	▶ 영인지맥 20.4km (입암산 ~ 금산 ~ 어라산 ~ 둔덕산 ~ 연암산)	3.0	2024.01. ~ 2024.12.	
	▶ 아산기맥 15.6km (배방산 ~ 태학산 ~ 망경산 ~ 설화산)	3.5	2024.01. ~ 2024.12.	

□ 공약달성 확인지표

구분		2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	등산로 유지관리	공정률 30%	공정률 60%	공정률 100%	-	-	-
	등산로 단절구간 연결사업	-	-	공정률 100%	-	-	-
	이야기길 조성	-	-	공정률 100%	-	-	-
실적	등산로 유지관리	배방산 등 14개산 등산로 정비사업 완료	·등산로 정비사업 1단계 완료(광덕산 등) ·등산로 정비사업 2단계(도고산, 학성산, 삼봉산) 완료 ·아산둘레길 정비사업 완료 · 아산숲길(청댕이길 등)정비사업 완료	추진중	-	-	-
	등산로 단절구간 연결사업	·등산로 정비사업 (연암산, 국사봉) 완료	·등산로 정비사업 (설화산, 배방산) 완료	추진중	-	-	-
	이야기길 조성	·이순신 백의중군길 보완사업 완료 ·염치저수지 수변 산책로 조성 완료	·이순신 백의중군길 보완사업 완료	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-	

□ 기대효과

- 아산만의 고유 자원을 연계한 건강한 녹색길 조성으로 시민 삶의 질 향상 및 관광 자원화 기반 마련
- 안전하고 쾌적한 녹색길 정비로 다양한 걷기 이용형태 제공 및 시민들의 걷기 활성화 기여