

1-2-5

은행나무길 브랜드화

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	정상추진	60%	2026.6.
임기내 공약목표		은행나무길 복합문화공간 조성							
주관부서		공원녹지과		팀(전화번호)		도시녹화팀(540-2356)			
협조부서		문화예술과		팀(전화번호)		문화정책팀(540-6222)			
		건축과				경관관리팀(536-8786)			
		도로시설과				도로시설팀(540-2727)			
		관광진흥과				충효애사업TF팀(536-8617)			

- ❖ 정책목표: 은행나무길 복합문화공간 조성
 - ▶ 은행나무길을 역사와 문화, 체험과 놀이, 여가와 휴식이 공존하는 복합문화공간으로 조성하여 아산시 대표 브랜드로 개발

□ 정책(사업) 개요

- 기간·위치 : 2022. ~ 2026. / 은행나무길 일원
- 사업비 : 86.1억 원(국비 17.5 도비2.4 시비66.2)
 - 당 초 : 22.7억 원(공원녹지과 예산만 반영)
 - 변 경 : 63.4억 원(협조사업 예산 추가반영)
 - (건축과 8, 문화예술과2.4, 관광진흥과 35, 도로시설과 18)
- 사업내용 : L=2.1km
 - 은행나무길 전 구간 차 없는 거리 조성
 - 우량 은행나무 보존을 위한 생육환경개선사업 추진
 - ‘꽃의 도시 뷰티풀 아산’ 꽃의 거리 특화공간 마련
 - 다양한 축제와 공연이 넘치는 문화예술거리 조성

□ 추진현황

- 2019. ~ 2022. 차 없는 거리 조성(1.75km)
- 2020. ~ 2023. 사면부 꽃단지 조성(수국 12,500본)

- 2023. 4. ~ 12. 축제 및 공연 등 실시(30회)
- 2023. 11. ~ 2024. 3. 이순신체험센터 리모델링 실시설계 용역 완료(관광진흥과)
- 2024. 2. ~ 3. 수목전지(은행나무 등 115주)
- 2024. 2. ~ 3. 사면부 수국(1,100본) 보완식재
- 2024. 4. 거리화분 배치130개, 초화류 화분식재 80개

□ 추진계획

- 우량 은행나무 보존을 위한 생육환경개선사업 추진
(토양개량제 살포, 수목병해충방제 예찰진단 용역, 수목병해충 방제, 은행열매채취)
- 꽃의 거리 특화공간 마련을 위한 사업 추진
(포토가든조성, 거리화분 식물교체, 경관조명 설치 등)
- 문화예술거리 조성을 위한 다양한 축제, 공연 등 실시
(이순신 축제 등 공공.민간 문화예술 공연 추진)
- 이순신 관광체험센터 리모델링 공사 추진(5월~)(관광진흥과)
- 은행나무길 야간경관개선사업 실시설계 용역(5월~)(건축과)
- 은행나무길 전 구간 차없는 거리 조성 완료(2026년)

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
차 없는 거리 조성																					
은행나무 생육환경 개선																					계속
꽃의 거리 특화공간 조성																					계속
문화예술 축제 및 공연																					상시

○ 투자계획

< 사업 · 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
은행나무길 브랜드화	총 계	8,610	-	8,610	600	269	4,761	2,160	820	-
	국 비	1,750	-	1,750	-	-	1750	-	-	-
	도 비	240	-	240	-	-	240	-	-	-
	시 비	6,620	-	6,620	600	269	2,771	2,160	820	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	· 차 없는 거리 조성(300m)	· 은행나무 생육환경 개선사업(3건) · 꽃의 거리 특화 공간 조성(4건) · 문화예술 축제 및 공연(20회)	· 은행나무 생육환경 개선사업(3건) · 꽃의 거리 특화 공간 조성(5건) · 문화예술 축제 및 공연(20회) · 은행나무길 야간경관 개선사업(착공)	· 은행나무길 브랜드화 활성화를 위한 지속 유지관리 · 은행나무 생육환경 개선사업 지속 유지 관리(3건) · 꽃의 거리 특화 공간조성지 유지 관리(5개소) · 문화예술 축제 및 공연추진 유지관리 (20회) · 은행나무길 야간경관 개선사업(준공)	· 은행나무길 브랜드화 활성화를 위한 지속 유지관리 · 은행나무 생육환경 개선사업 지속 유지 관리(3건) · 꽃의 거리 특화 공간조성지 유지관리 (5개소) · 문화예술 축제 및 공연추진 유지관리 (20회) · 차없는 거리 조성 (350m)	-
실적	· 차 없는 거리 조성(300m)	· 은행나무 생육환경 개선사업(3건) · 꽃의 거리 특화 공간 조성(4건) · 문화예술 축제 및 공연(30회)	· 은행나무 생육환경 개선사업(1건) · 꽃의 거리 특화 공간 조성(2건)	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 은행나무길 전면 차 없는 거리 완성으로 아산시 대표 관광 브랜드 구축
- 은행나무길의 주요 자원인 은행나무의 건강한 생육 도모
- 은행나무길 특성에 맞는 다양한 분야의 공연 축제 활성화로 은행나무길 문화예술거리 이미지 제고