

1-2-7

곡교천 수변생태공원 조성 및 복합문화예술 인프라 구축

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
○	○		○	○		임기후	정상추진	50%	2032.12.
임기내 공약목표		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 환경부 「지역맞춤형 통합하천사업 공모 선정 완료 ◆ 복합문화예술 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 예술의 전당 실시설계 착수 - 충효애 치유관광더하기, 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 완료 							
주관부서		생태하천과		팀(전화번호)		곡교천개발팀(536-8783)			
협조부서		문화예술과 관광진흥과		팀(전화번호)		문화시설팀(540-2312) 충효애사업TF팀(530-6312)			

❖ 정책목표: 곡교천 및 주변의 문화예술, 체육여가 인프라 구축으로 수변중심 문화도시 육성('32)

□ 정책(사업) 개요

사업명	곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 <ul style="list-style-type: none"> - (위 치) 배방읍 봉강교 ~ 염치읍 맹사성교 - (사업규모) L=11.2km - (사업내용) 곡교천 AI기반 물통합센터 및 수변 문화체육시설 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - (위 치) 아산시 권곡동 387-3번지 일원 - (사업규모) 대지 46,892㎡ - (사업내용) 대공연장(1,200석 이상) 등 ◆ 충효애 치유관광 더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - (위 치) 은행나무길, 현충사 일원 - (사업내용) 광장미디어아트, 곡교천일원 생태도보길, 이순신관광체험센터 조성 등 ◆ 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - (위 치) 아산시 염치읍 송곡남길 82-4 일원 - (사업규모) 대지: 2,629㎡, 건물연면적: 2,082㎡, 리모델링 - (사업내용) 주민동아리공간, 은행나무창작 공방, 로컬마켓, 주민참여마당 등
사업비	182,000백만 원 (국 91,000, 도 27,300, 시 63,700)	124,800백만 원 (국 9,420, 도 684, 시 114,696)
추진율	100%	50%
사업기간	2023.~2032.	2022.~2026.
시행자	아산시	

□ 추진현황

곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
<ul style="list-style-type: none"> ● 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 9. 지역맞춤형 통합하천사업 신청 - '22. 12. 환경부 공모 선정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 2. 기본계획 변경 결정 - '22. 5. 충남도 지방재정투자심사 의뢰 - '22. 6. 충남도 지방재정투자심사 철회 ※ 시설규모, 사업비 등 중장기 계획으로 재검토 - '23. 4. 예술의 전당 건립 기본방침 수립 - '23. 9. 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수 ● 충효애 치유 관광더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 3. 문체부 공모사업 선정 - '21. 2. 기본계획 수립용역 최종보고회 - '21. 10. 기본계획 최종승인(문체부) - '22. 1. 인프라 사업 착수 - '22. 12. 은행나무쉼터 벽면 미디어아트 조성 - '23. 6. 곡교천 생태도보길 1단계 조성 - '23. 11. 이순신 관광체험센터 실시설계 착수 미디어아트관 조성 계획 ● 송곡 은행나무 창작마루조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 2. 공모 추진계획 보고 - '21. 4~6. 공모 추진 - '21. 7. 최종사업 선정 - '21. 12. 건축기획설계 착수 - '22. 6. 공공건축심의위원회 심의(조건부가결) - '22. 7~12. 건축실시 설계 공모 - '23. 2. 건축설계 착수 - '23. 10. 건축협의를 완료

□ 추진계획

곡교천 수변생태공원 조성	곡교천 주변 문화·예술 인프라 구축
	<ul style="list-style-type: none"> ● 아산 예술의 전당 건립 <ul style="list-style-type: none"> - '24. 4. 타당성 및 기본계획 수립용역 완료 - '24. 10. 중앙투자심사 의뢰 - '25. 1. 기본 및 실시설계 추진 - '26. 7. 건축공사 착공 ● 충효애 치유관광 더하기 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '24. 3. 곡교천 일원 생태도보길 조성 - '24. 7. 은행나무쉼터 내 이순신관광체험센터 조성 - '24. 10. 은행나무 쉼터 내 미디어아트관 조성 ● 송곡 은행나무 창작마루 조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> - '24. 1. 건축설계 준공 - '24. 3. 공사 착공 - '25. 2. 공사 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
곡교천 아트리버파크 통합하천사업<공모추진>																					'22.12 완료
문화·예술 인프라구축 - 아산 예술의 전당 건립																					'28.12 준공
문화·예술 인프라구축 - 충효애 치유관광더하기 사업																					'25.12 준공
문화·예술 인프라구축 - 송곡 은행나무 창작마루																					'25.2. 준공

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		124,767	7,999	154,718	3,338	4,906	7,260	6,264	30,000	232,200
곡교천 아트리버파크 통합하천사업		-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화·예술인프라		124,767	7,999	51,768	3338	4,906	7,260	6,264	30,000	65,000

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자
					소계	2022	2023	2024	2025	
곡교천 아트리버파크 통합하천사업	총 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아산 예술의 전당 건립	총 계	107,067	7,067	35,000	20	100	100	4,780	30,000	65,000
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	107,067	7,067	35,000	20	100	100	4,780	30,000	65,000
충효애 치유관광 더하기	총 계	12,000	920	11,080	3,300	4,520	3,260	-	-	-
	국 비	6,000	460	5,540	1,650	2,260	1,630	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	6,000	460	5,540	1,650	2,260	1,630	-	-	-
송곡 은행나무길 창작마루	총 계	5,700	12	5,688	18	286	3,900	1,484	-	-
	국 비	3,420	7	3,413	10	166	2,500	737	-	-
	도 비	684	2	682	3	30	400	249	-	-
	시 비	1,596	3	1,593	5	90	1,000	498	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	환경부 공모 선정	-	-	-	-	-
	예술의전당	기본방향 설정	기본계획 및 타당성 조사	지방재정 투자 심사	기본설계 및 실시설계	공사 착공	공사 준공
	충효애 치유관광 더하기	미디어 아트조성	생태도보길 조성	관광체험 센터착공/ 미디어 아트관 포함)	-	-	-
	송곡 은행나무 창작마루	-	실시설계 추진	공사 착공	공사 준공	-	-
실적	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	환경부 공모 선정	-	-	-	-	-
	예술의전당	기본방향 설정	기본계획 용역 착수	기본계획 용역 추진	-	-	-
	충효애 치유관광 더하기	미디어아트월 조성	생태도보길 1단계 조성	이순신 관광 체험센터 조성 추진중	-	-	-
	송곡 은행나무 창작마루	실시설계 착공	실시설계 추진	공사 계약심사 추진	-	-	-
달성		달성	달성	추진중	-	-	-

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 행정안전부: 아산 예술의 전당 건립에 대한 지방행정연구원 타당성 조사 및 지방재정투자심사 지원

□ 기대효과

- AI기반 물통합센터 신설로 재해예방 및 수변문화·예술, 체육·여가 공간을 조성으로 곡교천을 아산의 대표 명소로 조성 및 관광활성화
- 어디서나 접근가능하고 풍요로운 수변문화를 통해 주거환경 개선