

## 2-3-2

# 반도체 및 차세대 디스플레이 소재·부품·장비 첨단산업단지 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○			○	임기내	정상추진	50%	2026.6.
임기내 공약목표		소재·부품·장비 업종계획 등을 통한 디스플레이 특화단지 착공							
주관부서		투자유치과		팀(전화번호)		산단개발팀(530-6153, 6156)			
협조부서		산단절차간소화법 제21조~28조 관련 부서		팀(전화번호)					

❖ 정책목표: 신규산단 소재·부품·장비 업종계획 등을 통한  
디스플레이 특화단지 착공

## □ 정책(사업) 개요

- 신규추진 산업단지에 소재·부품·장비 업종계획, 유치를 통한 기술 자립 및 공급망 안정화로 경쟁력 있는 디스플레이 특화단지 구축
- (신규산단) 아산리더스밸리 일반산업단지
  - 위 치: 아산시 음봉면 소동리, 둔포면 신양리 일원
  - 규모 및 시행자: 350,685㎡ / 1,307억 원 / 대국건설산업(주)

## □ 추진현황

- '22. 06. 02. 산업단지 지정계획 조정 회의(국토교통부)
- '22. 07. 11. 지정계획 변경 고시(2분기)
- '22. 12. 30. 23년도 지정계획 고시(충청남도 고시 제2022-554호)
- '23. 05. 04. 산업단지계획 승인 신청 [공람공고(~06.16.) 및 합동설명회(05.18.)]
- '23. 05. 09. 산업단지계획 승인 신청에 따른 공람공고(~6.16.)
- '23. 06. 22. 산업단지계획 승인 신청 공고에 따른 의견서 제출
- '23. 11. 13. 산업단지계획(안) 농지전용 관련 협의서 제출
- '23. 12. 04. 산업단지계획(안) 산지전용 관련 협의서 제출
- '24. 03. 06. 환경영향평가 본안 협의 완료

## □ 추진계획

- '24. 상반기 관계기관 협의 조치계획 작성
- '24. 하반기 산업단지계획 심의 및 승인
- '25. 상반기 토지 보상 및 공사 착공
- '26. 하반기 공사준공

## < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지정계획 고시																					
산업단지계획 승인 신청 및 관계기관(부서) 협의																					
산업단지 심의 및 승인																					
토지 보상																					
공사 착공																					
공사 준공																					

## □ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	지정계획 고시	고시	-	-	-	-	-
	산업단지계획 승인 고시	-	승인신청	승인	-	-	-
	단지 공사	-	-	토지보상	착공	준공	-
실적	지정계획 고시	2022년도 2분기 산업단지 지정계획 (변경) 고시 (충청남도 고시 제2022-268호)	-	-	-	-	-
	산업단지계획 승인 고시	-	승인신청	추진중	-	-	-
	단지 공사	-	-	-	-	-	-
달성		달성	달성	추진중	-	-	-

## □ 중앙정부 협조 필요사항

- 농림축산식품부: 산업단지계획구역 내 농림지역 전용 협의
- 중앙토지수용위원회: 산업단지계획(사업인정 고시) 승인 전 협의 필수

## □ 기대효과

- 산업단지조성을 통한 산업시설용지 적기 대응 및 지역경제 활성화
- 소재·부품·장비 업종계획 등을 통한 디스플레이 특화단지 구축