

2-3-5

R&D 복합컨벤션 유치

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기후	정상추진	45%	2026.12.
임기내 공약목표		공공지식산업센터 내 컨벤션기능 복합화							
주관부서		미래전략과		팀(전화번호)		미래비전팀(041-530-6155)			
협조부서		기업경제과		팀(전화번호)		기업지원팀(041-536-8792)			
협조부서		문화관광과		팀(전화번호)		문화산업팀(041-540-2825)			

❖ 정책목표: 공공지식산업센터 내 컨벤션기능 복합화

□ 정책(사업) 개요

- R&D 연구개발·회의 중심의 강소형 컨벤션 센터를 유치(건립)하여 전시 중심의 기존 컨벤션 센터와의 차별화를 두고자 지식산업센터 내 컨벤션 기능을 확장하여 기업과 지원시설 집적화
- 천안아산 강소특구*와 연계한 공공기관(예시: 한국자동차연구원 등)을 공공지식산업센터 내 유치함으로써 R&D 연구·개발기능 중점육성
- * 천안아산강소특구: 차세대자동차부품분야 특화 / 연구소기업·초기창업기업 육성
- 아산공공지식산업센터 내 컨벤션 기능(컨퍼런스룸)을 추가함으로써 예산 절감 추진

<아산공공지식산업센터 개요>

- 위 치: 배방읍 장재리 2135 일원(강소특구 내)
- 연면적: 9,063m²(지상5층)
- 예 산: 330억 원(국 160, 지 170)
- 운 영: 기업 입주·협업 공간 및 지원시설 조성

□ 추진현황

- 2020. 12. 중소벤처기업부 공공임대형 지식산업센터 건립사업 선정
- 2021. 11. 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 / 공유재산 심의 완료
- 지식산업센터 내 컨벤션 공간(약 1,500m²) 조성 예정
- 2022. 10. 공공건축심의 완료
- 2023. 3. 계약심의, 일상감사(市), 계약심사(道) 완료
- 2023. 6. 설계공모 공고 • 2023. 9. 설계용역 착수

□ 추진계획

- 2024. 6. 설계용역 완료
- 2024. 10. 건립공사 착공
- 2026. 12. 건립공사 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공공지식산업센터 건립																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
공공지식 산업센터 건 립	총 계	33,000	-	33,000	1,200	3,888	13,500	10,212	4,200	-
	국 비	16,000	-	16,000	1,000	3,788	6,000	5,212	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	17,000	-	17,000	200	100	7,500	5,000	4,200	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공공지식 산업센터	-	설계용역 착수	공사착공	-	공사준공	운영
	컨벤션기능 복합화	-	-	-	-	기능복합화	-
실적	공공지식 산업센터	-	설계용역 착수(9월)	추진중	-	-	-
	컨벤션기능 복합화	-	-	-	-	-	-
달성		-	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 지역 강점을 살린 '강소형' 컨벤션센터의 유치(건립)을 연구기관·기업·컨벤션 사업의 집적화로 인한 지역 경쟁력 강화