

3-5-4

권역별 키즈앤맘센터 건립·운영

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기후	정상추진	40%	2027.11.
임기내 공약목표		키즈앤맘센터 4개소 조성 및 운영							
주관부서		아동보육과		팀(전화번호)		보육지원팀(☎ 540-2834)			
협조부서		문화예술과 시립도서관				문화시설팀(☎ 540-2503) 도서관정책팀(☎ 530-6602)			

❖ 정책목표 : '22 ~ '27 까지 총 4개소 조성·운영

□ 정책(사업) 개요

구 분	북 부 권	신창 남성지구	모종지구	배방·탕정지구
추진방식	건립(단독)	건립(복합) (서부권 공공도서관 연계)	건립(복합) (모종복합커뮤니티센터 연계)	기존 건물 활용
위 치	둔포면 둔포리 111-6 외 5필지	신창면 남성리 851	모종동 362-1 외 3필지	배방읍 장재리 1550
면 적(m ²)	2,107	300	234	750.36
사 업 비 (억원)	112	5	4	6
사업기간	'22.~'27.	'22.~'27.	'22.~'26.	'22.~'24.

□ 추진현황

권역별	추진현황
북부권	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 건립 부지 매입 ▪ 공공건축 심의 완료 ▪ 설계공모
신창·남성지구/모종지구	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 「서부권공공도서관」 및 「모종커뮤니티센터」 연계 추진
배방·탕정지구	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 리모델링 완료 및 개소(2024.4.)

□ 추진계획

(북부권)

- 2024. 2. ~ 2024. 12. 설계공모 및 실시설계(북부권)
- 2025. 3. ~ 2027. 2. 공사착수 및 준공(북부권)

[신창남성지구]

- 2024. 1. ~ 2025. 3. 설계공모 및 실시설계(신창·남성지구)
- 2025. 4. ~ 2025. 7. 공사 일상감사 및 계약추진(신창·남성지구)
- 2025. 8. ~ 2027. 11. 공사 착공 및 준공(신창·남성지구)

[모종지구]

- 2023. 7. ~ 2024. 5. 설계공모 및 실시설계(모종지구)
- 2024. 9. ~ 2026. 12. 공사착수 및 준공(모종지구)

[배방탕정지구]

- 2023. 11. ~ 2024. 4. 리모델링 공사 및 개소

< 연차별 추진일정 >

권역별	단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
북부권 (단독)	지방재정 투자심사																					
	부지매입 및 행정절차																					
	설계공모 및 실시설계																					
	공사착수 및 준공																					
신창·남성지구 (서부권공공도서관 연계)	지방재정 투자심사 및 지구단위계획 결정 등																					
	설계공모 및 실시설계																					
	공사 일상감사 및 계약																					
	공사 착공 및 준공																					
모종지구 (모종복합커뮤니티센터 연계)	설계공모 및 실시설계																					
	공사 착공 및 준공																					
	시범운영 및 개관																					
배방·탕정지구 (기존 건물 활용)	건물사용 협의 및 임대차 계약 체결																					
	리모델링																					
	개관 및 운영																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	총계		12,700	-	12,700	-	3,000	140	4,260	5,300	-
	국비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비		12,700	-	12,700	-	3,000	140	4,260	5,300	-
북부권 (단독)	소계		11,200	-	11,200	-	2,400	140	4,260	4,400	-
	국비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비		11,200	-	11,200	-	2,400	140	4,260	4,400	-
신창 남성지구 (서부권공공도서관 연계)	소계		500	-	500	-	-	-	-	500	-
	국비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비		500	-	500	-	-	-	-	500	-
모종지구 (모종커뮤니티센터 연계)	소계		400	-	400	-	-	-	-	400	-
	국비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비		400	-	400	-	-	-	-	400	-
배방·탕정지구 (기존건물 활용)	소계		600	-	600	-	600	-	-	-	-
	국비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비		600	-	600	-	600	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	북부권	행정절차 이행	기본 및 실시설계	착공	공사진행	준공 및 개관	운영
	신창 남성지구	행정절차 이행	지구단위계획, 공원 조성계획 변경 추진	설계 및 착공	공사진행	준공 및 개관	운영
	모종지구	행정절차 이행	실시설계	준공	개관 및 운영	운영	운영
	배방 탕정지구	건물 사용 협의	건물임대차 계약 체결	리모델링, 개관 및 운영	운영	운영	운영
실적	북부권	행정절차 이행	설계공모 실시 준비 중	설계공모 및 실시설계	-	-	-
	신창 남성지구	행정절차 이행	지구단위계획, 공원 조성계획 변경 용역 계약	설계공모 및 실시설계	-	-	-
	모종지구	행정절차 이행	실시설계 중	설계 및 착공	-	-	-
	배방 탕정지구	건물 사용 협의	건물임대차 계약 리모델링 추진	리모델링 및 개관, 운영	-	-	-
달성		달성	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 영유아 및 부모를 위한 다양한 놀이·문화·체험공간 조성을 통해 아이 낳고 키우기 좋은 아산을 위한 인프라 구축
- 다양한 육아 지원 및 육아 정보 공유를 통해 함께 키우고 돌보는 보육 문화 조성