

3-5-9

구모산역 폐철도부지 배방복합커뮤니티센터 건립

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	완료	100%	2024.2.
임기내 공약목표		배방복합커뮤니티센터 건립(준공)							
주관부서		도시개발과		팀(전화번호)		원도심지원팀(540-2850)			
협조부서		공공시설과		팀(전화번호)		공공시설1팀(540-2578)			

- ❖ 정책목표: 국민체육센터, 공공도서관, 다함께돌봄센터 건립을 통한 살기 좋은 도시 구현

□ 정책(사업) 개요

- 사업명: 배방 복합커뮤니티센터 건립사업
- 위치: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 67-30 일원
- 사업규모: 부지면적 15,078㎡, 연면적 5,646㎡ 지하1층 / 지상3층
- 사업비: 20,286백만 원(국비 10,050/도비 6/시비 10,230)
- 사업기간: 2020. ~ 2024.
- 사업내용: 국민체육센터, 공공도서관, 다함께돌봄센터

구분	국민체육센터	공공도서관	다함께돌봄센터
규모	• 연면적 2,743㎡	• 연면적 2,727㎡	• 연면적 176㎡
내용	• (1층) 수영장 • (2층) 체육관	• (1층) 어린이자료실 • (2층) 청소년자료실 • (3층) 일반자료실	• (1층) 돌봄센터
운영	• 체육진흥과	• 시립도서관	• 아동보육과

□ 추진현황

- 2019. 10. 생활SOC복합화사업 공모선정
- 2019. 12. 지방재정투자심사 완료
- 2020. 8. 공공건축 심의
- 2020. 12. 설계용역 착수
- 2021. 12. 공사원가 분석 및 계약의뢰(조달청)
- 2022. 6. 공사 착공
- 2024. 2. 공사 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축공사 발주 및 계약																	
건축공사 착공 및 준공																	

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
배방 복합커뮤니티 센터	소 계	22,830	9,738	13,092	7,292	5,800	-	-	-	-
	국 비	10,050	6,581	3,469	3,419	50	-	-	-	-
	도 비	6	-	6	-	6	-	-	-	-
	시 비	12,774	3,157	9,617	3,873	5,744	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공정률 28.96%	공정률 100%	공정률 100%	-	-	-
실적	공정률 28.96%	공정률 99%	공사준공	-	-	-
달성	달성	미달성	달성	-	-	-

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 아산시(배방) 중점관리지역 도시침수대응사업 간섭 공사기간 연장필요

□ 기대효과

- 폐철도 부지를 활용한 문화·체육·여가공간 확충으로 주민의 삶의 질 향상