

## 3-6-12

# 공설봉안당 내 국가유공자 묘역 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	30%	2026.6.
임기내 공약목표		<b>'26년까지 공설봉안당 내 국가유공자 묘역 조성</b>							
주관부서		경로장애인과		팀(전화번호)		장사시설조성TF팀(536-8493)			
협조부서		사회복지과		팀(전화번호)		복지정책팀(540-2716)			

❖ 정책목표 : 2026년까지 공설봉안당 내 국가유공자 묘역 조성

## □ 정책(사업) 개요

- 위 치: 아산시 송악면 거산리 산56-11번지 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 사업량: 봉안당, 자연장지 설치 1식(국가유공자 묘역 포함)
- 사업비: 168.8억 원(국비 47.5억, 도비 10.2억, 시비 111.1억)

## □ 추진현황

- 2022. 6. 공설 장사시설 확충 타당성 연구용역 완료
- 2022. 9.~ 11. 공설봉안당 확충사업 추진방침 및 계획 수립
- 2023. 4. 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수
- 2023. 5. 지방재정투자심사(충남도)
- 2023. 8. 건축기획 용역 착수
- 2023. 11. 공공건축 심의(충남도)
- 2024. 1. 건축기획 용역 준공

## □ 추진계획

- 2024. 3. 주민설명회 개최, 공공건축사업 설계공모
- 2024. 6.~ 2025. 5. 실시설계용역
- 2025. 7.~ 2026. 6. 공사실시, 조례 개정, 장사시설 개원

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립																					
사전행정절차 추진																					
공공건축 설계																					
공공건축 시공																					
공설봉안당 및 국가유공자 묘역 개원																					

## □ 투자계획

### < 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
공설봉안당 확충	총 계	16,880	-	16,880	-	1,254	513	5,600	9,513	-
	국 비	4,750	-	4,750	-	675	-	1,400	2,675	-
	도 비	1,017	-	1,017	-	144	-	300	573	-
	시 비	11,113	-	11,113	-	435	513	3,900	6,265	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	타당성용역, 기본계획수립	도시관리계획 변경 등 행정절차 이행	설계공모 등 공공건축사업추진	공사 착공	공사 준공 및 개원	-
실적	타당성 용역 준공 기본계획 수립	도시관리계획 결정 (변경) 시행(23.4.)	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

## □ 중앙정부 협조 필요사항

- 보건복지부: 국비(47.5억) 지원

## □ 기대효과

- 관내 현충시설 조성에 따른 국가유공자에 대한 공경심 및 애국심 고취