

### 3-6-5

## 동부권 노인복지관 건립

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	30%	2026.5.
임기내 공약목표		<b>동부권 노인복지관 건립(준공)</b>							
주관부서	경로장애인과			팀(전화번호)		경로복지팀(540-2906)			
협조부서	공공시설과, 도시개발과			팀(전화번호)		공공시설2팀(2103), 재생운영팀(6514)			

- ❖ 정책목표 : 노인인구가 증가하고 있는 동부권(배방, 탕정, 음봉)에 노인복지관을 건립하여 노인 복지문화욕구 충족

### □ 정책(사업) 개요

- 위 치: 아산시 배방읍 공수리 246-2 일원 (폐철도 부지)
- 사업규모: 부지 1,931㎡, 연면적 2,980㎡(지상 4층/지하 1층)
- 사 업 비: 14,000백만 원(특교 2,000, 도특 2,000, 시비 10,000)
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 5.
- 주요시설: 강당, 프로그램실, 주방 및 식당, 사무실 등

#### 〈 주민참여 〉

- ◆ 시민참여 현장방문 설명회 개최(2022. 7. 12.)

### □ 추진현황

- 2022. 8. 건립 기본계획 수립
- 2022. 10. 공유재산관리계획 수립
- 2022. 11. 지방재정 투자심사
- 2023. 7. 도시관리계획(소공원) 결정(폐지) 변경
- 2023. 10. 道 공공건축 심의
- 2023. 11. 국유지(국토교통부 소관) 소유권 이전
- 2024. 3. 일상감사 및 계약감사 완료

### □ 추진계획

- 2024. 4. ~ 12. 건축설계 공모 및 실시설계 용역
- 2025. 1. 공사 착공
- 2026. 5. 공사 준공

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건립 기본계획 수립																					
투자심사 등 사전절차																					
공공건축 심의																					
건축설계 공모																					
설계용역 준공																					
공사 착공(공사)																					
공사 준공																					

## □ 투자계획

### < 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
동부권 노인 복지관 건립	소 계	14,000	-	14,000	-	250	570	11,780	1,400	-
	국 비	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-
	도 비	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-
	시 비	10,000	-	10,000	-	250	570	7,780	1,400	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 국비는 특별교부세, 도비는 도특별조정교부금

## □ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공유재산관리계획 수립, 지방재정 투자심사	도시관리계획 결정(변경), 건축설계 공모	건축설계	공사 착공	공사 준공	-
실적	· 22.10. 공유재산관리계획 수립 완료 · 22.11. 지방재정투자심사 완료	· 23. 7. 도시관리계획 결 정 ( 폐 지 ) 변경 완료 · 23.10. 도 공공건축 심의 완료	24.3. 계약심사 및 일상감사 완료	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

## □ 중앙정부 협조 필요사항

- 노인복지관은 지방이양사업으로 국비 지원이 없으나 재정부담 완화를 위해 특별교부세 지원 건의

## □ 기대효과

- 고도화된 여가시설 및 프로그램 제공으로 동부권 어르신들의 문화 욕구 충족을 통한 노년의 활기차고 건강한 삶 지원
- 노인복지사업을 통해 소외되고 그늘진 어르신 지원 강화