

4-7-10

도고산~도고저수지~도고온천 연계 레저벨트 추진

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	30%	2026.6.
임기내 공약목표		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 도고 저수지 주변 공원화 ◆ 도고면 자전거·보행자 겸용도로 정비 완료(L=7.8km) 							
주관부서		체육진흥과		팀(전화번호)		체육시설팀(540-2655)			
협조부서		도로관리과 공원녹지과		팀(전화번호)		도로개선팀(540-2638) 공원조성팀(540-2056)			

❖ 정책목표 : 레저스포츠 기반 조성으로 시민들의 건강 증진과 여가 선용 활동을 통한 삶의 질 향상

□ 정책(사업) 개요

- 사업명: 도고 저수지 주변 공원화,
도고면 주요지역 자전거 및 보행자 겸용도로 정비사업
- 위치: 도고산~도고저수지~도고온천역~도고면사무소~도고온천
~도고천~도고저수지 순환
- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업량: 저수지 주변 공원화, 자전거·보행자 겸용도로 정비
(L=7.8km, B=3.0m)

□ 현황

- 저수지 현황

시설명	만수면적 (ha)	법정공원(m ²)			이용현황
		합계	조성	미조성	
도고저수지	97.4	-	-	-	경작 등

※ 저수지 관리주체 : 한국농어촌공사(아산지사)

- 도고면 주요지역 자전거 및 보행자 겸용도로 정비사업

- 위치: 아산시 도고면 주요지역
- 사업내용: 1구간: L=4.3km, B=3.5m(겸용도로 정비 3.65km, 신설 0.65km)
(도고산~도고저수지~도고온천역~도고면사무소~도고온천)
2구간: L=3.5km, B=3.0m(자전거도로 노면표시, 표지판, 안전시설 등)

□ 추진계획

- 2023. 3. 자전거·보행자 겸용도로 정비사업 실시설계 용역 착수
- 2023. 7. 주민설명회 개최(도고면 행정복지센터)
 - 도고면 행정복지센터 ~ 지방도645호(신언교차로) 노선 추가
- 2024. 2. 도고저수지 수변산책로 조성사업(1구간) 실시계획 용역 발주
- 2024. 4. 도고저수지 수변산책로 조성사업(1구간) 착공
- 2024. 4. 자전거·보행자 겸용도로 정비사업 행정절차 이행
- 2024. 6. 자전거·보행자 겸용도로 정비사업 보상 착수
- 2024. 10. 도고저수지 수변산책로 조성사업(1구간) 준공
- 2025. 6. 자전거·보행자 겸용도로 정비사업 공사 착공
- 2026. 6. 자전거도로 정비사업 준공
- 2026. 6. 도고저수지 순환 산책로 조성사업 완료

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자전거 보행자 겸용 도로 정비사업																					
저수지 주변 공원화																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
					소계	2022	2023	2024	2025	2026	
사업총계	총 계		4,500	-	4,500	-	500	1,500	1,500	1,000	-
	시 비		4,500	-	4,500	-	500	1,500	1,500	1,000	-
자전거 보행자 겸용 도로 정비사업	총 계		2,500	-	2,500	-	500	1,000	1,000	-	-
	시 비		2,500	-	2,500	-	500	1,000	1,000	-	-
저수지 주변 공원화	총 계		2,000	-	2,000	-	-	500	500	1,000	-
	시 비		2,000	-	2,000	-	-	500	500	1,000	-

□ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	자전거 및 보행자 겸용 도로 개선	-	20%	40%	70%	100%	-
	저수지 공원화	-	-	30%	60%	100%	-
실적	자전거 및 보행자 겸용 도로 개선	-	자전거 및 보행자 겸용도로 실시설계 착수	추진중	-	-	-
	저수지 공원화	-	24년부터 사업진행	추진중	-	-	-
달성		-	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 자전거 이용자 및 보행자들의 교통편의 증진 및 건강 증진
- 여가활동 향상 및 시민건강 증진을 위한 사회적 분위기 조성
- 지역 여건에 맞는 수변 공원화로 도고산~도고저수지~도고온천 연계 레저벨트 기반조성 및 주민 휴식공간 제공, 지역 관광 자원화로 지역경제 활성화 이바지