

4-8-10

초원아파트 도시계획도로 보행환경개선

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	완료	100%	2023.12.
임기내 공약목표		초원아파트 보행환경개선 공사 준공							
주관부서		도로관리과		팀(전화번호)		도로구조물팀(540-2960)			

❖ 정책목표: 좌부동 초원아파트 내 도시계획도로 보행환경 개선 시행

□ 정책(사업) 개요

- 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 체계적인 이동 편의 대책 마련
- 엘리베이터 신설 등 보행환경 개선을 통한 안전한 보행환경 개선 추진
- 도로구조물 정밀안전점검 병행 시행

□ 현 황

- 좌부동 초원아파트 보행환경 개선공사
 - 위 치: 아산시 좌부동 초원아파트 도시계획도로
 - 사업내용: 승강기 설치 1개소(안전점검 시행포함), 보도설치 170.0m
- 2022. 8. 용벽 정밀안전점검용역 착수
- 2022. 10. 용벽 정밀안전점검용역 준공
- 2022. 12. 보행환경개선 실시설계용역 착수
- 2023. 6. 보행환경개선 실시설계용역 완료 및 공사착공
- 2023. 12. 보행환경개선 공사 준공

□ 추진계획

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보행환경 개선																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
보행환경 개선	소 계	400	-	400	23	377	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	400	-	400	23	377	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	정밀안전점검 시행	승강기 설치	-	-	-	-
실적	정밀안전점검 시행	공사 준공(12월)	-	-	-	-
달성	달성	달성	-	-	-	-

□ 기대효과

- 지역주민 및 장애인 등 이동 편의 및 교통약자의 보행환경 조성
- 보행자를 위한 안전하고 편안한 보행환경 마련