

4-8-9

보행환경 개선, 건강서비스 강화로 건강도시 육성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기후	정상추진	60%	2026.12.
임기내 공약목표		보행환경 개선사업 완료(6개 구간)							
주관부서		도로관리과		팀(전화번호)		도로개선팀(540-2931, 2638) 도로구조물팀(540-2989, 2960)			

❖ 정책목표: 걷기 문화를 조성하여, 아산시를 건강도시로 육성

□ 정책(사업) 개요

- 사업명: 보행환경 개선, 건강서비스 강화로 건강도시 육성
- 위치
 - 충무로: 아고오거리~충무교차로 일원
 - 도고면: 도고온천역~도고온천
 - 음봉면: 아산스파비스~영인산입구 일원
- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업량: 보도 설치 및 정비 6.23km

□ 추진현황

- 보행환경 조성사업
 - 온양온천역 ~ 곡교천 (L=1.18km, 보도 20분)
 - 도고온천역 ~ 도고온천 (L=2.65km, 보도 40분)
 - 영인산입구 ~ 아산온천 (L=2.40km, 보도 35분)
- 2022. 12. 충무로(2구간) 완료
- 2023. 1. 충무로(3구간), 음봉면(2구간) 실시설계용역 착수
- 2023. 3. 도고면(1,2구간) 실시설계용역 착수
- 2023. 7. 주민설명회 개최(도고면 행정복지센터)
 - 주민 추가노선 요구(도고면 행정복지센터~신언리 회전교차로,L=800m)

- 2023. 7. 음봉면(1구간) 실시설계용역 착수
- 2023. 9. 음봉면(1구간) 실시설계용역 완료
충무로(3구간) 공사 착공
도고면(1,2구간) 관계기관 협의
- 2023. 10. 음봉면(1구간) 충청남도 사업 건의
- 2024. 3. 음봉면(2구간) 공사 착공

□ 추진계획

- 2024. 7. 충무로(3구간) 준공
- 2024. 6. 음봉면(2구간) 공사 준공
- 2024. 5. 도고면(1,2구간) 행정절차 이행(도로점용허가 등)
- 2025. 6. 도고면(1,2구간) 공사 착공
- 2026. 6. 도고면(1,2구간) 공사 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보행환경 개선																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
보행환경 개선	소 계	1,120	-	1,120	500	300	320	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	90	-	90	90	-	-	-	-	-
	시 비	1,030	-	1,030	410	300	320	-	-	-

※ 도고면(1,2구간)은 「도고산~도고저수지~도고온천 연계 레저벨트 추진」 사업과 중복으로 사업비 제외

※ 음봉면(1구간)은 지방도628호 도로관리청인 충청남도에 사업건의로 사업비 제외

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	· 충무로(2구간) 완료	· 충무로(3구간) 착공 · 음봉면(1,2구간) 실시설계 완료	· 충무로(3구간) 완료 · 음봉면(2구간) 완료	· 도고면(1,2구간) 착공	· 도고면(1,2구간) 완료 · 음봉면(1구간) 완료	-
실적	· 충무로(2구간) 완료	· 충무로(3구간) 착공 · 음봉면(1,2구간) 실시설계 완료	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 보행환경을 개선함에 따라 힐링과 건강을 시민에게 제공
- 보행로 개선으로 아산시의 보행 관광코스 개발