

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	기업경제과	② 담당자 (전화번호)	사무운영7 유재성 (540-2866)																																																														
③ 정책사업명	온양온천시장 공공공지 조성사업																																																																
④ 선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2009. 4 ~ 2018. 2.																																																														
⑥ 주요내용	<div>·사업개요</div> <div>－ 위 치 : 온천동 46-9번지 외 19필지</div> <div>－ 사업내용 : 온양전통시장 내에 공공공지 마련으로 이벤트광장 조성</div> <div>－ 총사업비 : 36.7억 원(도 4.8억, 시 31.9)</div> <div>－ 시행기관(청) : 아산시청</div> <div>·사업예산</div> <div>단위 : 억 원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~2013</th><th rowspan="2">2014</th><th rowspan="2">2015</th><th rowspan="2">2016</th><th colspan="2">2017</th><th rowspan="2">2018</th><th rowspan="2">2019~</th></tr><tr><th>확보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td></td><td>집행액</td><td>집행액</td><td>집행액</td><td>집행액</td><td>예산액</td><td>계획액</td><td>계획액</td><td></td></tr><tr><td>국비</td><td></td><td>4.8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시비</td><td></td><td></td><td></td><td>1.7</td><td>20.4</td><td>5.2</td><td>-</td><td>4.6</td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			구 분	계	~2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019~	확보	미확보	계		집행액	집행액	집행액	집행액	예산액	계획액	계획액		국비		4.8								도비										시비				1.7	20.4	5.2	-	4.6		기타									
	구 분	계	~2013							2014	2015			2016	2017		2018	2019~																																															
				확보	미확보																																																												
	계		집행액	집행액	집행액	집행액	예산액	계획액	계획액																																																								
	국비		4.8																																																														
	도비																																																																
	시비				1.7	20.4	5.2	-	4.6																																																								
	기타																																																																
	<div>·그동안 추진상황</div> <div>－ 2009.04. 토지 및 건물 일부 매입</div> <div>－ 2014.06. 실시계획 인가</div> <div>－ 2015.09. 실시계획인가 변경(기간연장)</div> <div>－ 2015.12. 매입 지장물, 영업권 보상 및 일부 철거</div> <div>－ 2016.07. 지토위 재결신청(1차분)</div> <div>－ 2016.11. 지토위 수용재결 확정(1차분)</div> <div>－ 2017.01. 지토위 재결신청(2차분)</div> <div>－ 2017.04. 지토위 수용재결 확정(2차분)</div> <div>－ 2017.09. 실시설계용역진행</div> <div>－ 2017.11. 온양온천시장 공공공지 조성사업 공사착공</div> <div>·향후 추진계획</div> <div>－ 2018. 03. 온양온천시장 공공공지 조성사업 완공예정</div>																																																																