

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	기업경제과	② 담당자 (전화번호)	시설7 김용휘 (540-2643)																																																															
③ 정책사업명	아산 디스플레이시티2 공업용수시설 설치사업																																																																	
④ 선정기준		⑤ 사업기간	2011.01. ~ 2018.12.																																																															
⑥ 주요내용	<div>· 사업개요</div> <div>－ 위치 : 아산 DC1,2 일반산업단지 내</div> <div>－ 사 업 량 : 정수장 10.5만톤/일, 배수지 20만톤, 관로 10.2km</div> <div>－ 사 업 비 : 2,713억원(국비 290억원, 민간 2,423억원)</div> <div>－ 시 행 자 : 삼성디스플레이(주)</div> <div>· 사업예산</div> <div>단위 : 억 원</div> <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~2013</th><th rowspan="2">2014</th><th rowspan="2">2015</th><th rowspan="2">2016</th><th colspan="2">2017</th><th rowspan="2">2018</th><th rowspan="2">2019~</th></tr><tr><th>확보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>2,713</td><td>122.06</td><td>43.13</td><td>49.47</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2,498.34</td></tr><tr><td>국비</td><td>290</td><td>55.33</td><td>43.13</td><td>49.47</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>142.07</td></tr><tr><td>도비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td>2,423</td><td>66.73</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2356.27</td></tr></table> <div>· 그동안 추진상황</div> <div>－ 2011년 ~ 2014년 : 관로 L=5.0km 시공 완료</div> <div>－ 2015.04. : 관로 1.1km 공사 착공</div> <div>－ 2015.10. : 관로 D1,200m/m, L=600m 매설 완료</div> <div>－ 2015.12. : 관로 D1,200m/m, L=1.1km 공사 준공</div> <div>－ 2016.01. : 국비 보조금 교부신청서 제출</div> <div>－ 2016.04. : 2015년도 국비 미송금에 따른 준공금 지급[926.5백만원]</div> <div>· 향후 추진계획</div> <div>－ 산업 동향변화에 따른 공업용수 감소요인 발생으로 공업용수도 시설 사업계획 및 설치일정 조정 검토</div>				구분	계	~2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019~	확보	미확보	계	2,713	122.06	43.13	49.47	0	0	0	0	2,498.34	국비	290	55.33	43.13	49.47	0	0	0	0	142.07	도비										시비										기타	2,423	66.73	0	0	0	0	0	0	2356.27
	구분	계	~2013	2014							2015	2016			2017		2018	2019~																																																
					확보	미확보																																																												
	계	2,713	122.06	43.13	49.47	0	0	0	0	2,498.34																																																								
	국비	290	55.33	43.13	49.47	0	0	0	0	142.07																																																								
	도비																																																																	
	시비																																																																	
	기타	2,423	66.73	0	0	0	0	0	0	2356.27																																																								